



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-25

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Marzo il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, art. 163 del D.L.lgs. n. 50/2016, a Genova riguardanti la messa in sicurezza di un tratto stradale di corso Perrone prima del civ. 84, lo svuotamento della vasca di decantazione del rio in aderenza al civ.84 e la messa in sicurezza di un tratto di muro in corso Perrone dopo l'ingresso merci di Ansaldo a seguito degli eventi metereologici del 22, 23 e 24 Novembre 2019
MOGE 20416 - CUP B33H19001720004 - CIG 8141554EE3
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DI N° 7 NUOVI PREZZI CONTRATTUALI.

Adottata il 16/03/2021
Esecutiva dal 23/03/2021

| | |
|------------|-------------------|
| 16/03/2021 | FRONGIA GIANLUIGI |
|------------|-------------------|

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-25

Lavori di Somma Urgenza, art. 163 del D.L. n. 50/2016, a Genova riguardanti la messa in sicurezza di un tratto stradale di corso Perrone prima del civ. 84, lo svuotamento della vasca di decantazione del rio in aderenza al civ.84 e la messa in sicurezza di un tratto di muro in corso Perrone dopo l'ingresso merci di Ansaldo a seguito degli eventi metereologici del 22, 23 e 24 Novembre 2019

MOGE 20416 - CUP B33H19001720004 - CIG 8141554EE3

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DI N° 7 NUOVI PREZZI CONTRATTUALI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che in data 29/11/2019 con Verbale di Somma Urgenza avente prot. NP/2019/1765 del 26/11/2019 sono stati consegnati i lavori di somma urgenza indispensabili a mitigare eventuali danni ed alla tutela della pubblica incolumità in corso Perrone determinato dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2019, individuando a tal fine l'impresa CPC S.r.l. e nei termini previsti dall'art. 163 del D.lgs. 50/2016 si è proceduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori medesimi da parte della stazione appaltante;
- che con D.C.C. n. 103/2019, adottata nella seduta del 12/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, ha preso atto degli interventi di somma urgenza attivati e ha approvato n. 48 interventi nonché i relativi quadri economici elaborati sulla base delle perizie estimative tra i quali quello in oggetto prevedendone la copertura finanziaria mediante contrazione di mutuo nell'esercizio 2019 e avanzo accantonato per eventi atmosferici anno 2019;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-270.0.0.-30 esecutiva in data 28/12/2020 sono state impegnate le somme necessarie alla copertura finanziaria degli interventi;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-189.0.0.-30 esecutiva in data 12/02/2020 è stato preso atto dell'affidamento dei lavori in oggetto all'Impresa CPC S.r.l. per l'importo contrattuale di Euro 367.400,00 di cui Euro 322.400,00 per lavori a misura, Euro 30.000,00 per oneri per sicurezza ed Euro 15.000,00 per opere in economia oltre IVA 22% pari ad Euro 80.828,00;
- che in data 24/03/2020 è stato stipulato il contratto repertorio n. 421, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di seguito "Codice sugli appalti" o "Codice", con unico operatore economico per la regolamentazione dell'affidamento di lavori di somma urgenza riguardanti l'evento alluvionale del 22/23 e 24 Novembre 2019 a Genova, indispensabili a mitigare eventuali danni ed alla tutela della pubblica incolumità in corso Perrone, con l'impresa CPC S.r.l., di cui ante;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che la durata dell'appalto è stabilita, dal contratto repertorio n. 421/2020 in data 24/03/2020, in 150 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna con conseguente termine per l'ultimazione dei lavori al 23/04/2020;
- che l'ultimazione di tutti i lavori è avvenuta il giorno 24/04/2020, quindi in tempo utile, come accertato con certificato di ultimazione lavori prot. n. NP744.I del 30/04/2020 e che gli stessi sono stati contabilizzati in Euro 367.398,38 al lordo delle trattenute di garanzia, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;
- che, in base all'art. 6 del contratto d'appalto ed in base al DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, è stato emesso uno stato di avanzamento lavori per Euro 205.105,56 ed uno stato di avanzamento lavori finale per Euro 160.455,83 e pertanto restano da corrispondere all'Impresa CPC S.r.l. a saldo Euro 1.836,99 oltre IVA (corrispondenti allo 0,5%) trattenuti a garanzia ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- che in corso di esecuzione degli interventi si è accertata la necessità di eseguire lavorazioni che non sono rilevabili nel Prezzario contrattuale e che pertanto è stato necessario concordare, con Verbale di concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto in data 05/02/2020, 7 (sette) nuovi prezzi prot. NP_08-03-2021_0000460;
- che l'applicazione in contabilità dei suddetti Nuovi Prezzi, non ha comportato variazioni all'importo contrattuale e che non si è reso necessario un tempo suppletivo per l'ultimazione dei lavori;
- che ai sensi dell'art. 11 del Contratto, il direttore dei lavori Geom. Ferdinando Moresco, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/10/2020;
- che l'Impresa C.P.C. S.r.l. ha fatto pervenire alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova la garanzia prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita da polizza fideiussoria per l'importo di Euro 2.241,57 con validità di 24 mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione, indispensabile per dar corso al pagamento della rata di saldo, anch'essa allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 88 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

- 1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 14/10/2020 dal Direttore dei Lavori geom. Ferdinando Moresco, con il quale si dichiara regolarmente eseguiti i lavori realizzati a seguito della procedura di Somma Urgenza, art. 163 del D.L.lgs. n.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

50/2016 riguardanti la messa in sicurezza di un tratto stradale di corso Perrone prima del civ. 84, lo svuotamento della vasca di decantazione del rio in aderenza al civ.84 e la messa in sicurezza di un tratto di muro in corso Perrone dopo l'ingresso merci di Ansaldo a seguito degli eventi meteorologici del 22, 23 e 24 Novembre 2019, dall'Impresa C.P.C. s.r.l., in base al contratto cronologico n. 421/2020 in data 24/03/2020;

- 2) di approvare n. 7 Nuovi Prezzi Contrattuali di cui al Verbale di Concordamento NP_08-03-2021_0000460 allegato al presente Provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare liquidato in Euro 367.398,38, al netto di I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei lavori così ripartito:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| lavori a misura | Euro | 271.749,44 |
| oneri sicurezza | Euro | 73.691,57 |
| <u>opere in economia e imprevisti</u> | <u>Euro</u> | <u>21.957,37</u> |
| Importo netto | | Euro 367.398,38 |
- 4) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito da polizza fidejussoria rilasciata dalla Assicuratrice Milanese S.p.A.- Agenzia 2027 -n. 2027015903836 emessa in data 16/03/2020 per l'importo di Euro 73.480,00;
- 5) di autorizzare inoltre, vista la polizza della Assicuratrice Milanese S.p.A. – Agenzia 2027 – Novass S.r.l. - n. 20277015906793 per l'importo di Euro 2.241,57 con validità di 24 mesi dalla data del certificato di regolare esecuzione, indispensabile per dar corso al pagamento della rata di saldo, il pagamento della rata di saldo dei lavori principali, pari allo 0,5% di tutte le rate di acconto, somme anticipate escluse, ammontante ad Euro 1.836,99 oltre I.V.A. 22%;
- 6) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **2.241,13** di cui Euro 1.836,99 imponibile ed Euro 404,14 per I.V.A. al 22%, al Capitolo 75754 c.d.c 2223.8.05 “Idrogeologico - Manutenzione Straordinaria” P.d.c. 2.2.1.9.10 Crono 2019/886 mediante riduzione dell'imp. 2021/3779 ed emissione di nuovo imp **2021/7027**;
- 7) di dare atto che l'importo di Euro 2.241,13 è finanziato con il fondo pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;
- 8) di provvedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 9) di notificare l'Impresa C.P.C. S.r.l. con sede in Genova, Via Boselli, 32/3 C.A.P. 16116, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03425520107, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n° 207 del 10.12.2010;
- 10) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 - e art. 6 bis L. 241/1990;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Ing. Gianluigi Frongia)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-25
AD OGGETTO

Lavori di Somma Urgenza, art. 163 del D.L. n. 50/2016, a Genova riguardanti la messa in sicurezza di un tratto stradale di corso Perrone prima del civ. 84, lo svuotamento della vasca di decantazione del rio in aderenza al civ.84 e la messa in sicurezza di un tratto di muro in corso Perrone dopo l'ingresso merci di Ansaldo a seguito degli eventi metereologici del 22, 23 e 24 Novembre 2019

MOGE 20416 - CUP B33H19001720004 - CIG 8141554EE3

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E APPROVAZIONE DI N° 7 NUOVI PREZZI CONTRATTUALI.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2019/1765)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTI PUBBLICI - RATA DI SALDO

Polizza fideiussoria n. **2027015906793** Codice di controllo **H2H2** Agenzia: **2027 (Novass Srl)**
Codice Ramo/Rischio: **15/105**

CONTRAENTE
CPC SRL
Indirizzo: **PIAZZA DELLA VITTORIA 11A/1B - 16121 GENOVA (GE)**
Codice Fiscale/P.Iva: **03425520107 - 03425520107** - PEC: **CPC SRL@MYPEC.EU**

ENTE GARANTITO (BENEFICIARIO)
COMUNE DI GENOVA
Indirizzo: **VIA DI FRANCIA, 1 - 16149 GENOVA (GE)**
Codice Fiscale/P.Iva: - PEC: **comunegenova@postemailcertificata.it**

| Durata del contratto | Effetto dal | Scadenza | Proroghe | Decorrenza proroghe |
|----------------------|-------------|------------|----------|-------------------------|
| 2 anni | 03/02/2021 | 03/02/2023 | Nessuna | (Come da Art. 1 C.G.A.) |

Oggetto dell'assicurazione
La Società Assicuratrice Milanese S.p.A., domiciliata in San Cesario sul Panaro (MO), c.a.p.: 41018, alla Via Libertà 53, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza e dagli eventuali allegati e/o appendici, garantisce all'Ente Garantito (Beneficiario), fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione a quanto riportato nella "Garanzia Prestata", riportata e descritta nella pagina successiva.
Importo Garantito: **€ 2.241,57** (Euro: duemiladuecentoquarantuno/57)
Tasso lordo annuo **0,25 %**

| PREMIO | Netto | Accessori | Diritti | Imponibile | Imposte | Totale |
|------------|----------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| ALLA FIRMA | € 120,00 | € 13,33 | € 0,00 | € 133,33 | € 16,67 | € 150,00 |
| PROROGHE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Vedi art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contraente

Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **03/02/2021** in **San Cesario Sul Panaro (Mo)**

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE
La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (http://www.assicuratricemilanese.it/), selezionando "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice di controllo" riportati su questo documento.



2027015906793



POLIZZA NUMERO 2027015906793
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTI PUBBLICI - RATA DI SALDO

Garanzia prestata.

c_0995 Comune di Genova - Prot. 12/02/2021.0054264.F

LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI C.SO PERRONE PRIMA DEL CIV. 84, LO SVUOTAMENTO DELLA CASCA DI DECANTAZIONE DEL RIO IN ADERENZA ALL'ACCESSO DEL CIV. 84 E LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURO IN C.SO PERRONE DOPO L'INGRESSO MERCI DI ANSALDO A GENOVA.

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 2 di 5



2027015906793



POLIZZA NUMERO **2027015906793**
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER APPALTI PUBBLICI - RATA DI SALDO

Definizioni:

Società: Assicuratrice Milanese S.p.A.
Ditta obbligata (Contraente): L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore
Ente garantito (Beneficiario): Il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Presupposto che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nel frontespizio di polizza e negli eventuali Allegati e/ Appendici è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società, con la presente, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento delle obbligazioni per cui la presente garanzia fideiussoria viene prestata.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

Eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempimento del Contraente, nei limiti della somma garantita.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato/debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1957 C.C.

Tutte le spese, le imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia prestata non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia, ai sensi del successivo articolo 2; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo articolo 2, lo stesso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella denominata "Eventuali proroghe" presente nel frontespizio di polizza.

Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

-l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

-oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;

fermo restando che, ai fini dell'articolo 1 sopra citato, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Articolo 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, un deposito in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempimenti del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Articolo 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO - Pagina 3 di 5



2027015906793



ha sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal frontespizio della polizza stessa.
In quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

SOTTOSCRIZIONI ESPRESSE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio
- Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
- Articolo 3 - Deposito cautelativo
- Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione
- Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero
- Articolo 6 - Imposte e tasse

IL CONTRAENTE: _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara, se previsto, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

IL CONTRAENTE: _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) mediante: supporto cartaceo posta elettronica

IL CONTRAENTE: _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (**MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18**), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Assicuratrice Milanese S.p.A. non potrà fornirmi i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

IL CONTRAENTE: _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (**MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18**).

IL CONTRAENTE: _____

San Cesario Sul Panaro (Mo), 03/02/2021

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di € 150,00 e' stato incassato a favore di Assicuratrice Milanese S.p.A.

Data: , ___ / ___ / _____ L'esattore: _____





COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE DI CORSO PERRONE PRIMA DEL CIV. 84, LO SVUOTAMENTO DELLA VASCA DI DECANTAZIONE DEL RIO IN ADERENZA AL CIV.84 E LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO IN CORSO PERRONE DOPO L'INGRESSO MERCI DI ANSALDO A GENOVA.

IMPRESA APPALTATRICE: CPC Srl, Via Boselli 32/3 – Genova.

AFFIDAMENTO LAVORI: Verbale di Somma Urgenza prot. NP/2019/1765 del 25/11/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2020-189.0.0./30 del 18/03/2020

CONTRATTO: rep 421/2020 del 24/03/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesse

Con Verbale di Somma Urgenza in data 25/11/2019 (prot. NP/2019/1765 del 26/11/2019) è stata disposta, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016, l'immediata esecuzione dei lavori somma urgenza indispensabili a mitigare eventuali danni ed alla tutele della pubblica incolumità in corso Perrone determinato dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2019, individuando a tal fine l'impresa CPC S.r.l. Via Boselli 32/3 cap. 16116 (partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di GENOVA nr.03425520107);

Progetto

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Gerardo Della Porta della Direzione Facility Management.

Affidamento dei lavori

I lavori sono stati affidati all'impresa CPC S.r.l. Via Boselli 32/3 cap. 16116 (partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di GENOVA nr.03425520107);



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI**

con Verbale di Somma Urgenza del 25/11/2019 (prot. NP/2019/1765 del 26/10/2019) e presa d'atto con Determinazione Dirigenziale n 2020-189.0.0./30 del 18/03/2020 a firma del Direttore del Settore Ing. Gianluigi Frongia.

Contratto

Stipulato in data 24/03/2020 e registrato al numero di repertorio 421/2020

Importo lavori

L'importo approvato risultava di euro di euro 403.000,00, di cui euro 30.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 15.000,00 per economie, entrambi non soggetti a ribasso.

Somma autorizzata

In base all'applicazione del ribasso del 20,00% sulla somma di Euro 403.000,00 è risultata di Euro 367.400,00 comprensiva di euro 30.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 15.000,00 per economie, il tutto oltre IVA, l'importo lavori risulta come dal seguente prospetto:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Lavori a misura | 322.400,00 |
| Oneri sicurezza | 30.000,00 |
| Economie | 15.000,00, |
| <u>Sommano</u> | <u>367.400,00</u> |

Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/2006 è L'Ing. Marco Cadenasso della Direzione Facility Management.

Ufficio Direzione lavori

I lavori sono stati diretti dal geom. Ferdinando Moresco della Direzione Facility Management con l'assistenza del Geom. Severino Lombardo della medesima Direzione in qualità di Direttore Operativo e del Geom. Fabio Baldini in qualità di Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI



Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con Verbale di Somma Urgenza della Direzione Facility Management del 25/11/2019 (prot. NP/2019/1765 del 26/10/2019)

Tempo previsto per l'esecuzione

i lavori dovevano essere completati in 150 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla formale consegna dei lavori stessi.

Il termine utile doveva pertanto scadere il giorno 23.04.2020.

Sospensione lavori e proroghe

Non sono state concesse proroghe e sospensioni

Varianti nel corso dei lavori

Non sono state apportate varianti.

Nuovi prezzi

Durante l'esecuzione dei è stato necessario adottare num. 7 nuovi prezzi concordati con verbale in data 05/02/2020 di seguito elencati.

NP 01 – opere necessarie a consentire il passaggio su Corso Perrone di trasporto eccezionale consistenti nello spostamento e riaccatastamento provvisorio in altro sito lungo Corso Perrone del materiale franato.

A corpo Euro 14.878,48 (quattordicimilaottocentotrentotto,48)

NP 02 – Svuotamento vasca di laminazione e scala adiacente

a corpo Euro 15.179,20 (quindicimilacentotrentanove,20)

NP 03 – Oneri di discarica terre

Al mc Euro 30,00 (trenta,00)

NP 04 – Messa in sicurezza strada a seguito movimento franoso

a corpo Euro 28.370,40 (ventottomilatrecentotrenta,40)

NP 05 – Assistenza operazioni di scavo per cernita materiale

a corpo Euro 5.230,40 (cinquemiladuecentotrenta,40)



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI

NP 06 – oneri discarica materiali vari

A corpo Euro 10.137,12 (diecimilacentotrentasette,12)

NP 07 – movieri per operazioni di carico e continue pulizie

a corpo Euro 7.845,60 (settemilaottocentoquarantacinque,60)

Subappalti - Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori l'appaltatore non ha richiesto subappalti.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono ultimati in data il 24/04/2020 salvo opere di finitura come risulta dal certificato di ultimazione lavori in data 28/04/2020 prot. n. NP/2020/7844 della Direzione Facility management e pertanto in tempo utile rispetto al tempo stabilito.

Stati avanzamento e Pagamenti in acconto

Durante il corso dell'appalto sono stati emessi num. 2 SAL

Primo sal euro 206.136,24

importo certificato Euro 205.105,56

Secondo sal (finale) euro 367.398,38

importo certificato Euro 160.455,83

trattenute Euro 1.836,99

Sommano Euro 367.398,38

Conto finale

Il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/06/2020 ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia,

Euro 367.398,38

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve

Assicurazione degli operai e assicurazioni sociali



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI



L'impresa ha regolarmente assicurato gli operai come risulta dai DURC regolari

Infortunati nel corso dei lavori

Per quanto al corrente alla Direzione Lavori, durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro .

Avvisi ad opponendum

per l'esecuzione dei lavori in argomento non sono occorse occupazioni permanenti e/o temporanee, non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata.

Cessione di credito

l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti come dalla nota pervenuta in data 13/10/2020 dalla Direzione Contabilità e Finanza prot 0303713.1.

Collaudatore

Il sottoscritto Direttore dei Lavori provvede alla redazione del certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo in base a quanto disposto dal d lgs 50/2016.

Visita di collaudo

Non appena ottenuta le documentazioni e le certificazioni necessarie alla stesura del presente atto, si è proceduto ad effettuare in data 14 /10/2020 la visita di collaudo alla quale, sono intervenuti, oltre al sottoscritto direttore dei lavori, il Signor:

Roberto Puccioni, Legale Rappresentante dell'Impresa CPC

Risultato della visita

nel corso della visita, con la scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto insieme con gli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale degli stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in tutto e per tutto, a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI

Tutte le opere eseguite sono state realizzate a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali. Di tali opere era stato in ogni modo verificato la corretta esecuzione e la corrispondenza per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Ciò premesso

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 367.398,38;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali di legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista;
- e) che i prezzi applicati sono quelli approvati e quelli concordati;
- f) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i) che, come è stato precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della D.L.;

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

I lavori eseguiti dall'impresa CPC S.r.l. con sede in Via Boselli 32/3 cap. 16116 (partita I.V.A. e iscrizione alla Camera di Commercio di GENOVA nr.03425520107) e riconosce liquidabile secondo le risultanze dello stato finale l'importo di Euro 367.398,38; al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT
SETTORE MANUTENZIONI



Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 14/10/2020.

L'IMPRESA

CPC
CPC S.r.l.
Amministratore Unico
Roberto Puccioni

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Ferdinando Moresco

V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Cadenasso

OPB S.r.l.
Amministrazione Unica
F.lli Pizzoni



COMUNE DI GENOVA



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIGUARDANTI LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI CORSO PERRONE PRIMA DEL CIVICO 84 , LO SVUOTAMENTO DELLA VASCA DI DECANTAZIONE DEL RIO IN ADIACENZA DEL CIVICI 84 E LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURO DOPO L'INGRESSO MERCI DI ANSALDO A GEBOVA

Impresa CPC s.r.l.

Verbale di Somma Urgenza del 25/11/2019 prot. NP 2019/1765

Contratto Principale in corso di stipula

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

L'anno 2020 il giorno 4 del mese di Febbraio nella sede della Direzione Facility Management in Via di Francia 1

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza sopraindicato, l'Amministrazione Comunale ha affidato i lavori in oggetto all'Impresa CPC s.r.l. netto di Euro 367.400,00;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni di lavori non previste nel contratto di appalto ,ed altre non quantificabili con il prezzario di riferimento sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra il geom. Ferdinando Moresco direttore dei lavori indicati in oggetto ed il sig. Roberto Puggioni in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto:

NP 01 – opere necessarie a consentire il passaggio su Corso Perrone di trasporto eccezionale consistenti nello spostamento e riaccatastamento provvisorio in altro sito lungo Corso Perrone del materiale franato.

A corpo Euro 14.878,48 (quattordicimilaottocentosettantotto,48)

Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni | Via di Francia,1 -
18° piano | 16149 Genova | Tel 010_5577156-5577083- Fax 0105573680
| facilitymanagement @comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |

NP 02 – Svuotamento vasca di laminazione e scala adiacente
a corpo Euro 15.179,20 (quindicimilacentosettantanove,20)

NP 03 – Oneri di discarica terre
Al mc Euro 30,00 (trenta,00)

NP 04 – Messa in sicurezza strada a seguito movimento franoso
a corpo Euro 28.370,40 (ventottomilatrecentosettanta,40)

NP 05 – Assistenza operazioni di scavo per cernita materiale
a corpo Euro 5.230,40 (cinquemiladuecentotrenta,40)

NP 06 – oneri discarica materiali vari
A corpo Euro 10.137,12 (diecimilacentotrentasette,12)

NP 07 – movieri per operazioni di carico e continue pulizie
a corpo Euro 7.845,60 (settemilaottocentoquarantacinque,60)

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.

Letto e confermato.

Genova 05/02/2020

L'Impresa CPC
GPC S.r.l.
Amministratore Unico
Roberto Puccioni

Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Direzione Facility Management – Settore Manutenzioni | Via di Francia,1 -
18° piano | 16149 Genova | Tel 010_5577156-5577083- Fax 0105573680
| facilitymanagement @comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |