



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-7

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Agosto il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, relativi al il ripristino della vasca di raccolta e della porzione di canale ostruita del rio Figallo in sponda destra presso il civ. 42 di via Lodi. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori extra contrattuali. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14001300004 – C.I.G. Z3D11C9486 – GULP 14856).

Adottata il 27/08/2015
Esecutiva dal 02/09/2015

27/08/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI
PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-7

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, relativi al il ripristino della vasca di raccolta e della porzione di canale ostruita del rio Figallo in sponda destra presso il civ. 42 di via Lodi. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori extra contrattuali. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14001300004 – C.I.G. Z3D11C9486 – GULP 14856).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1712 del 20/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino della vasca di raccolta e della porzione di canale ostruita del rio Figallo in sponda destra presso il civ. 42 di via Lodi", determinati dagli eventi alluvionali del 9 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa Edil Merello Portofino S.r.l., con sede in Genova, via Don Giovanni Verità 13R- C.A.P. 16158 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02552540102;
- che l'Impresa ha sottoscritto specifico atto di impegno prot. n° NP/2014/2306 in data 10.12.2014, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 33.584,00# oltre I.V.A.;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 4.11.2014 è stato approvato l'intervento di somma urgenza in oggetto attivato dal Settore Strade della Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, per la spesa complessiva di Euro 65.000,00#;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/9 del 28.01.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa Edil Merello Portofino S.r.l. con contestuale subimpegno della spesa;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della Elba

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Assicurazioni S.p.A. n. 667534 del 12/12/2014 per un importo assicurato di Euro 10.913,82;

- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 530 in data 23.6.2015, per l'importo contrattuale pari a netti Euro 36.379,39# (oltre IVA al 22%);

Considerato :

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 20.10.2014 e ultimati in data 10.12.2014, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2015/2310 in data 10/12/2014;
- che come previsto dall'art. 3) comma 3 del Contratto d'Appalto e richiamando quanto previsto dall'art. 177 del D.P.R. 207/2010 in materia di maggiori lavori e la possibilità di provvedere alla liquidazione delle spese derivanti dall'esecuzione di tali lavori imprevidi nell'ambito della disponibilità del quadro economico originario;
- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori extracontrattuali imprevidi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di Euro 3.528,66 oltre I.V.A. 22%, consistenti essenzialmente in interventi adeguamento del tratto di rio che immette nella vasca di raccolta posta prima del tratto tombinato sotto strada, riconducibili all'erezione di un tratto di muro d'argine su ambo i lati, ed al posizionamento di un pettine selettivo che impedisca l'intasamento di materiale grossolano della vasca sopra detta;
- che dette opere extracontrattuali pari a complessivi Euro 4.304,97 trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DD 2015/155.1.0/9, utilizzando parte della quota Imprevisti (SIMP.2015.844.2);
- che il Direttore dei Lavori, Dott. Geol. Giuseppe Caggia ha redatto in data 17.7.2015 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 37.112,66#, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto sicurezza	€	11.181,57
Ribasso 25%	€	-2.795,39
Costo del personale	€	22.833,16
Oneri per la sicurezza	€	2.364,66
Lavori in economia	€	3.528,66
Totale netto lavori	€	37.112,66

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto gli stessi si sono svolti nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o in- diretti a beni di proprietà privata;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, come risulta dai documenti contabili, risulta da liquidare all'Impresa il saldo pari ad Euro 167,92#, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% oltre Euro 3.528,66 oltre I.V.A. al 22% per lavori in economia opere extracontrattuali;
- che l'Impresa Edil Merello Portofino S.r.l. non ha presentato la prescritta polizza fidejussoria per la rata di saldo, accettando di fatto che il pagamento delle ritenute sopra indicate venga effettuato trascorsi due anni dall'emissione del Certificato Regolare Esecuzione, e quindi non prima del 17.07.2017 (nota prot. 177599 del 3.6.2015);

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

Ritenuto altresì possibile attestare la congruità dei lavori extracontrattuali descritti in premessa e provvedere alla relativa liquidazione all'Impresa Edil Merello Portofino S.r.l.;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 17.7.2015 dal Direttore dei Lavori Dott. Geol. Giuseppe Caggia, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di somma urgenza per il ripristino della vasca di raccolta e della porzione di canale ostruita del rio Figallo in sponda destra presso il civ. 42 di via Lodi", eseguiti dall'Impresa Edil Merello Portofino S.r.l., con sede in Genova, via Don Giovanni Verità 13R- C.A.P. 16158 - Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02552540102 (c.b. 51866), in base al contratto registrato a repertorio n° 530 del 23.6.2015;
2. di attestare la congruità delle lavorazioni extracontrattuali svolte, di importo pari a Euro 3.528,66 (oltre I.V.A.);
3. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 37.112,66# oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi delle opere extracontrattuali, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. n. 667534 del 12/12/2014 per un importo assicurato di Euro 10.913,82;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di prendere atto che l'Impresa Edil Merello Portofino s.r.l. ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo, ammontante a Euro 167,92#, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 36,94# per complessivi Euro **204,86#**, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 17.7.2017, mandando a prelevare la suddetta somma dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0/9 al capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, SIMP **2015/844/5**;
6. di liquidare all'Impresa il saldo pari a 3.528,66 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 776,31 Euro, e quindi pari a 4.304,97 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
7. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **4.304,97** dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0./52 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria” SIMP. **2018.737.1**;
8. di dare atto che l'importo di Euro 4.509,83 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto ai Bilanci 2015 e 2018;
9. di notificare all'Impresa Edil Merello Portofino s.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
10. di dare mandato alla Direzione Ragioneria – Ufficio Liquidazione Appalti - di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n°3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
(Ing. Gian Luigi Gatti)