



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-32**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Ottobre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi alla messa in sicurezza di due frane in via alla Chiesa di Geminiano e via san Lorenzo Casanova, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via alla Chiesa di Geminiano. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004600004 – C.I.G. 6013706B2C– GULP 14826).

Adottata il 30/10/2015  
Esecutiva dal 16/11/2015

30/10/2015	GATTI GIAN LUIGI
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI  
PUBBLICI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-32**

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi alla messa in sicurezza di due frane in via alla Chiesa di Geminiano e via san Lorenzo Casanova, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via alla Chiesa di Geminiano. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004600004 – C.I.G. 6013706B2C– GULP 14826).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso :

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1726 del 20/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell' art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per la messa di due frane in via alla Chiesa di Geminiano e via san Lorenzo Casanova, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via alla Chiesa di Geminiano", determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa SE.MA S.r.l., con sede legale in Genova Via Fegino 3/1 C.A.P 16161, codice fiscale e Partita I.V.A. 01905180996;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, per la spesa complessiva di Euro 400.000,00;
- che l'Impresa ha sottoscritto specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/314 del 16/02/2015, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 240.938,85= oltre I.V.A. al 22%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/43 del 2.03.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa SE.MA S.r.l. con contestuale subimpegno della spesa;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della HDI ASSICURAZIONI S.P.A - Agenzia 0691/1FZ n. 06914055517 emessa in data 27.01/2015, per l'importo di Euro 36.141,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 443 in data 3.6.2015, per l'importo contrattuale pari a netti Euro 240.938,85# (oltre IVA al 22%);

Considerato :

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 20.10.2014 e ultimati in data 30.7.2015, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2015/1674 in data 1.10.2015;
- che come previsto dall'art. 3) comma 3 del Contratto d'Appalto e richiamando quanto previsto dall'art. 177 del D.P.R. 207/2010 in materia di maggiori lavori e la possibilità di provvedere alla liquidazione delle spese derivanti dall'esecuzione di tali lavori imprevidi nell'ambito della disponibilità del quadro economico originario;
- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevidi, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di Euro 61.692,94 oltre I.V.A. 22%, consistenti essenzialmente in interventi di posa teli su scarpate muro e interventi di asfaltatura e sistemazione canale acque in Via Casanova, sistemazione terreno a tergo muro su Via Chiesa di Geminiano e pulizia e rimozione materiale alluvionale ulteriormente accumulatosi nel corso delle ultime piogge in una porzione di canale nel primo tratto di Via Chiesa di Geminiano;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 925,39= la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006,
- che dette opere in economia pari a Euro 61.692,94 trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DD 2015/155.1.0/43, utilizzando il ribasso d'asta, parte della quota Imprevisti e delle Spese tecniche;
- che il Direttore dei Lavori, Geom. Enrico Mignacco ha redatto in data 5.10.2015 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 302.529,40#, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto sicurezza comprensivi del costo del personale	€.	195.771,34
Oneri per la sicurezza	€.	3.000,00
Opere in economia	€.	42.065,12
Maggiori opere in economia	€.	61.692,94
<b>Totale netto lavori</b>	€.	<b>302.529,40</b>

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" previsti dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto gli stessi si sono svolti nell'ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che l'Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, sempre come risulta dal certificato di regolare esecuzione e dal DURC emesso in data 9.7.2015, l'Impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi a favore dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa edile;
- che, come risulta dai documenti contabili, risulta da liquidare all'Impresa il saldo pari ad Euro 1.204,18#, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% e Euro 61.692,94 oltre I.V.A. al 22% per lavori in economia;
- che l'Impresa SE.MA S.r.l. non ha presentato la prescritta polizza fidejussoria per la rata di saldo, accettando di fatto che il pagamento delle ritenute sopra indicate venga effettuato trascorsi due anni dall'emissione del Certificato Regolare Esecuzione, e quindi non prima del 5.10.2017 (nota prot. 333413 del 23.10.2015);

Ritenuto pertanto possibile provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento e attestare la congruità dei lavori in economia descritti in premessa all'Impresa SE.MA S.r.l.;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l'art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

#### DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 5.10.2015 dal Direttore dei Lavori Geom. Enrico Mignacco, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i "Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi alla messa in sicurezza di due frane in via alla Chiesa di Geminiano e via san Lorenzo Casanova, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via alla Chiesa di Geminiano", eseguiti dall'Impresa SE.MA S.r.l., con sede legale in Genova Via Fegino 3/1 C.A.P 16161, codice fiscale e Partita I.V.A. 01905180996 (c.b. 52660), in base al contratto registrato a repertorio n° 443 del 3.6.2015;
2. di attestare la congruità delle lavorazioni in economia svolte, di importo pari a Euro 61.692,94 (oltre I.V.A.);
3. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 302.529,40# oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi delle opere extracontrattuali, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della compagnia HDI ASSICURAZIONI S.P.A - Agenzia 0691/1FZ n. 06914055517 emessa in data 27.01/2015, per l'importo di Euro 36.141,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di prendere atto che l'Impresa SE.MA S.r.l. ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo, ammontante a Euro 1.204,18#, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 264,92# per complessivi Euro **1.469,10#**, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 5.10.2017, mandando a prelevare la suddetta somma dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0/43 del 2.3.2015 al capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, (SIMP **2018/475/1**);
6. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 61.692,94 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 13.572,45 Euro, e quindi pari a 75.265,39 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
7. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **76.190,78** dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0/43 del 2.3.2015 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria” nel modo seguente:
  - Euro 75.265,39 “Quota lavori in economia di al punto 2)” così ripartito:
  - Euro **35.757,09** (SIMP.**2018/310/1**);
  - Euro **33.917,75** (SIMP.**2018/642/1**);
  - Euro **5.590,55** (SIMP.**2016/830/1**);
  - Euro 925,39 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006” (SIMP.2016/830/2.);
8. di dare atto che l'importo di Euro 76.190,78 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto ai Bilanci 2016 e 2018;
9. di notificare all'Impresa SE.MA S.r.l. il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
10. di dare mandato alla Direzione Ragioneria – Ufficio Liquidazione Appalti - di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n°3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente

(Ing.

Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.-32  
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi alla messa in sicurezza di due frane in via alla Chiesa di Geminiano e via san Lorenzo Casanova, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via alla Chiesa di Geminiano. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004600004 – C.I.G. 6013706B2C– GULP 14826).

**Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.**

Il Dirigente Settore Contabilità e Finanza  
(dott. Giovanni Librici)