



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-173.2.0.- 42

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di Novembre il sottoscritto Gatti Gian Luigi in qualita' di dirigente di Settore Spazi Urbani Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via San Pantaleo". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004620004- C.I.G. 601377541F- GULP 14837).

Adottata il 16/11/2015
Esecutiva dal 20/11/2015

16/11/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI - SETTORE SPAZI URBANI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015- 173.2.0.- 42

OGGETTO Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via San Pantaleo". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004620004- C.I.G. 601377541F- GULP 14837).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1727 del 20/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.207/2010, l'immediata esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via San Pantaleo", determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa NORDASFALTI S.R.L, con sede in Ovada (AL), via Fiume 2/5 Partita I.V.A. 01817660069 e in qualità di Capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le imprese NORD ASFALTI, come sopra costituita e l'impresa CO.S. - PE.F. S.r.l. A UNICO SOCIO con sede in Busalla (GE), Via Fontanelle 14, Codice Fiscale e numero iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 01846550992 in qualità di mandante;
- che i lavori in questione sono stati formalmente approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, per la spesa complessiva di Euro 186.000,00;
- che l'Impresa NORD ASFALTI S.R.L. in qualità di Capogruppo mandataria dell'ATI NORDASFALTI SRL/CO.S.PE.F. SRL ha sottoscritto specifico Atto di impegno prot. n° NP/2015/172 del 28.01.2015, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori, offrendo un ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, del costo del personale e delle economie, per un importo complessivo di Euro 114.252,08 oltre I.V.A. al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/19 del 10.2.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa ATI NORDASFALTI SRL/CO.S.PE.F. SRL con contestuale subimpegno della spesa;
- che l'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva della HDI ASSICURAZIONI S.P.A - Agenzia 0691/1FZ n. 0691405526 emessa in data 22.1.2015, per l'importo di Euro 17.138,00;
- che è stato quindi stipulato con l'Impresa il contratto registrato a repertorio n° 655 in data 20.7.2015, per l'importo contrattuale pari a netti Euro 114.252,08 (oltre IVA al 22%);

Considerato:

- che i lavori in argomento sono stati consegnati d'urgenza, sotto le riserve di legge, in data 20.10.2014 e ultimati in data 10.7.2015, come risulta dal certificato di ultimazione prot. NP/2015/1932 in data 4.11.2015;
- che come previsto dall'art. 3) comma 3 del Contratto d'Appalto e richiamando quanto previsto dall'art. 177 del D.P.R. 207/2010 in materia di maggiori lavori e la possibilità di provvedere alla liquidazione delle spese derivanti dall'esecuzione di tali lavori imprevisti nell'ambito della disponibilità del quadro economico originario;
- che in corso di esecuzione, come attestato da apposita Relazione del Direttore dei Lavori, si è reso necessario eseguire in economia alcuni lavori imprevisti, che sono stati affidati alla stessa impresa appaltatrice, per un totale di Euro 24.989,15 oltre I.V.A. 22%, consistenti essenzialmente nella realizzazione di un cordolo e ripristino del parapetto di Via San Pantaleo, realizzazione di un ulteriore gabbionata e pulizia di ulteriore materiale alluvionale accumulatosi in alcuni tombini della via interessata dai lavori;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 374,84= la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006;
- che dette opere in economia pari a Euro 24.989,15 trovano comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DD 2015/155.1.0/19, utilizzando il ribasso d'asta e parte della quota Imprevisti;
- che il Direttore dei Lavori, Geom. Enrico Mignacco ha redatto in data 5.11.2015 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori anzidetti, liquidandoli in Euro 139.186,18#, al lordo delle trattenute di garanzia e al netto di I.V.A., come risulta dal seguente prospetto:

Lavori al netto	sicurezza	€.	89.506,19
-----------------	-----------	----	-----------

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile

comprensivi del costo del personale		
Oneri per la sicurezza	€.	3.000,00
Opere in economia	€.	21.690,84
Maggiori opere in economia	€.	24.989,15
Totale netto lavori	€.	139.186,18

- che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, non si è provveduto alla pubblicazione degli “avvisi ai crediti” previsti dall’art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in quanto gli stessi si sono svolti nell’ambito di aree comunali e per la loro esecuzione non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee, né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a beni di proprietà privata;
- che l’Impresa ha firmato la contabilità dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi senza formulare riserve;
- che, come risulta dai documenti contabili, risulta da liquidare all’Impresa il saldo pari ad Euro 570,99, oltre I.V.A. al 22%, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia dello 0,5% e Euro 24.989,15 oltre I.V.A. al 22% per lavori in economia;
- che l’Impresa NORDASFALTI SRL non ha presentato la prescritta polizza fidejussoria per la rata di saldo, accettando di fatto che il pagamento delle ritenute sopra indicate venga effettuato trascorsi due anni dall’emissione del Certificato Regolare Esecuzione, e quindi non prima del 5.11.2017 (nota prot. 351546 del 9.11.2015);

Ritenuto pertanto possibile provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in argomento e attestare la congruità dei lavori in economia descritti in premessa;

Visti gli artt.107, 153 comma 5 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l’art.4, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n°165;

DETERMINA

1. di approvare le conclusioni del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 5.11.2015 dal Direttore dei Lavori Geom. Enrico Mignacco, con cui si dichiarano regolarmente eseguiti i “Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via San Pantaleo",

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile

eseguiti dall'Impresa NORDASFALTI SRL, con sede in Ovada (AL), via Fiume 2/5 Partita I.V.A. 01817660069 (c.b. 52661) e in qualità di Capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le imprese NORD ASFALTI SRL, come sopra costituita e l'impresa CO.S.PE.F. SRL A UNICO SOCIO con sede in Busalla (GE), Via Fontanelle 14, Codice Fiscale e numero iscrizione alla Camera di Commercio di Genova n. 01846550992 (c.b. 50549) in qualità di mandante in base al contratto repertorio n° 655 del 20.7.2015;

2. di attestare la congruità delle lavorazioni in economia svolte, di importo pari a Euro 24.989,15 (oltre I.V.A.);
3. di dichiarare liquidato in complessivi Euro 139.186,18 oltre I.V.A. e al lordo delle trattenute di garanzia, l'importo dei suddetti lavori, comprensivi delle opere in economia imprevidite, secondo le risultanze del conto finale;
4. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale, costituito mediante la polizza fideiussoria della compagnia HDI ASSICURAZIONI S.P.A - Agenzia 0691/1FZ n. 0691405526 emessa in data 22.1.2015, per l'importo di Euro 17.138,00;
5. di prendere atto che l'Impresa NORDASFALTI S.R.L ha rinunciato allo svincolo immediato delle ritenute di garanzia dello 0,5%, e di rinviare conseguentemente il pagamento della rata di saldo, ammontante a Euro 570,99#, oltre I.V.A. al 22% pari a Euro 125,62# per complessivi Euro **696,61 #**, da svincolare a due anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e quindi non prima del 5.11.2017, mandando a prelevare la suddetta somma dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0/19 al capitolo 75754 - c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzione straordinaria", (SIMP **2018/665.1**);
6. di liquidare all'Impresa il saldo, di cui al punto 2), pari a 24.989,15 Euro, oltre I.V.A. al 22% pari a 5.497,61 Euro, e quindi pari a 30.486,76 Euro, per la cui liquidazione sarà emessa apposita fattura elettronica;
7. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **30.861,60** dai fondi già impegnati con D.D. n. 2015/155.1.0./19 al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico - Manutenzione straordinaria" nel modo seguente:

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile

- Euro 30.486,76 "Quota lavori in economia" di cui al punto 2) così ripartiti:
 - Euro **13.804,11** (SIMP. 2018/573/1);
 - Euro **16.682,65** (SIMP. 2018/749/1);
 - Euro 374,84 "Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006" (SIMP.2018/749/2);
- 8. di dare atto che l'importo di Euro 31.558,21 è finanziato con il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto al Bilancio 2018;
- 9. di notificare all'Impresa NORDASFALTI SRL il presente provvedimento ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;
- 10. di dare mandato alla Direzione Ragioneria – Ufficio Liquidazione Appalti - di effettuare le operazioni contabili in ottemperanza a quanto indicato nell'Ordine di Servizio n°3 – 13.01.2006 della Direzione Risorse Finanziarie;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente

(Ing. Gian Luigi Gatti)

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015- 173.2.0.- 42
AD OGGETTO

Lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, relativi ai "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una frana, della pulizia di tutto il tratto stradale e di alcuni tombini della via San Pantaleo". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e congruità di alcuni lavori in economia. Cespite: Beni immobili demaniali. (C.U.P. B37H14004620004- C.I.G. 601377541F- GULP 14837).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
e Finanza
(dott. Giovanni Librici)

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Responsabile