


COMMITTENTE:



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



Società



CANTIERIZZAZIONE

Cronoprogramma dei lavori

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV
E21D 02 D Z1 PL CA0000 001 H

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
E	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	02/2022	D. Liturri	02/2022	M. Marinelli	02/2022	A. Peresso 07/2022
F	Emissione Esecutiva	R. Cappellaro	02/2022	D. Liturri	02/2022	M. Marinelli	02/2022	
G	Variazione team di commessa	R. Cappellaro	05/2022	D. Liturri	05/2022	M. Marinelli	05/2022	
H	Aggiornamento	R. Cappellaro	07/2022	D. Liturri	07/2022	M. Marinelli	07/2022	

Nome file:E21D02DZ1PLCA000001H

n.Elab.: 927

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1	ATTIVITÀ NEGOZIALI	122 g																				
2	Pubblicazione bando di gara	30 g																				
3	Aggiudicazione	90 g																				
4	CONSEGNA PRESTAZIONI Lotto 1	0 g																				
5	PROGETTAZIONE ESECUTIVA Lotto 1	90 g																				
6	VERIFICA VALIDAZIONE lotto 1	30 g																				
7	CONSEGNA PRESTAZIONI lotto 2	0 g																				
8	PROGETTAZIONE ESECUTIVA lotto 2	90 g																				
9	VERIFICA VALIDAZIONE lotto 2	30 g																				
10	ESECUZIONE LAVORI	1052 g																				
11	LOTTO 1a	1052 g																				
12	LOTTO 1a - ASSE CENTRO BARRATO	578 g																				
13	Avvio campi base	30 g																				
14	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri L	230 g																				
15	SSE n.7 (wbs SSE06)	40 g																				
16	SSE n.8 (wbs SSE07)	40 g																				
17	SSE n.B (wbs SSE07)	30 g																				
18	Capolinea Piazza Caricamento (FA45 - NV21)	50 g																				
19	NV06 - NV07	215 g																				
20	FV06 - FV07	215 g																				
21	LC06 - LC07	110 g																				
22	CV06 - CV07	110 g																				
23	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri N	155 g																				
24	Capolinea Degola (FA43 - NV23)	50 g																				
25	NV05	125 g																				
26	FV05	125 g																				
27	LC05	30 g																				
28	CV05	30 g																				
29	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri O	160 g																				

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
30	Capolinea Fanti d'Italia (FA44 - NV25)	50 g																				
31	NV08	100 g																				
32	FV08	100 g																				
33	LC08	60 g																				
34	CV08	60 g																				
35	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri P	76 g																				
36	SSE n.C (wbs SSE08)	30 g																				
37	NV08	30 g																				
38	FV08	30 g																				
39	CV08	15 g																				
40	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri Q	95 g																				
41	NV08	65 g																				
42	FV08	65 g																				
43	CV08	30 g																				
44	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri R	125 g																				
45	SSE OC02 (wbs SSE10)	30 g																				
46	SSE n. D (wbs SSE10)	30 g																				
47	NV08-NV09-NV10	85 g																				
48	FV08-FV09-NV10	85 g																				
49	LC08-LC09-NV10	40 g																				
50	CV08-CV09-NV10	40 g																				
51	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri S	120 g																				
52	NV10-NV11-NV16	80 g																				
53	FV10-FV11-FV16	80 g																				
54	LC10-LC11-LC16	40 g																				
55	CV10-CV11-CV16	40 g																				
56	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro - Cantieri T	60 g																				
57	SSE n. 13 Ricarica bifilare di soccorso (wbs SSE11)	40 g																				
58	NV11	30 g																				

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
59	FV11	30 g																				
60	LC11	15 g																				
61	CV11	15 g																				
62	Messa in servizio e collaudo asse barrato	30 g																				
63	LOTTO 1a - ASSE LEVANTE BARRATO	381 g																				
64	Avvio campi base	30 g																				
65	Esecuzione lavori-Lotto 1a Levante – Cantieri AC	65 g																				
66	NV15-NV16	45 g																				
67	FV15-FV16	45 g																				
68	LC15-LC16	20 g																				
69	CV15-CV16	20 g																				
70	Esecuzione lavori-Lotto 1a Levante – Cantieri AD	135 g																				
71	SSE n. 10 (wbs SSE16)	40 g																				
72	NV16	90 g																				
73	FV16	90 g																				
74	LC16	45 g																				
75	CV16	45 g																				
76	Esecuzione lavori-Lotto 1a Levante – Cantieri AE	140 g																				
77	Capolinea Tigullio (FA50 - NV28)	50 g																				
78	NV17	95 g																				
79	FV17	95 g																				
80	LC17	45 g																				
81	CV17	45 g																				
82	Messa in servizio e collaudo asse barrato	30 g																				
83	LOTTO 1a - ASSE CENTRO NON BARRATO	150 g																				
84	Esecuzione lavori-Lotto 1a Centro – Cantieri M	120 g																				
85	Capolinea Campi (FA42 - NV22)	50 g																				
86	SSE n. 5 Ricarica bifilare di soccorso (wbs SSE04)	40 g																				
87	NV04	80 g																				

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
88	FV04	80 g																				
89	LC04	40 g																				
90	CV04	40 g																				
91	Messa in servizio e collaudo asse non barrato	30 g																				
92	Dismissioni campi base	30 g																				
93	LOTTO 1a - ASSE LEVANTE NON BARRATO	252 g																				
94	Esecuzione lavori-Lotto 1a Levante – Cantieri AF	165 g																				
95	NV18	110 g																				
96	FV18	110 g																				
97	LC18	55 g																				
98	CV18	55 g																				
99	Esecuzione lavori-Lotto 1a Levante – Cantieri AG	55 g																				
100	Capolinea Nervi (FA52 - NV27)	50 g																				
101	SSE n. 12 Ricarica bifilare di soccorso (wbs SSE18)	40 g																				
102	NV18	15 g																				
103	FV18	15 g																				
104	LC18	5 g																				
105	CV18	5 g																				
106	Messa in servizio e collaudo asse non barrato	30 g																				
107	Dismissioni campi base	30 g																				
108	LOTTO 2	641 g																				
109	LOTTO 2 - ASSE VALBISAGNO BARRATO	535 g																				
110	Avvio campi base	30 g																				
111	Esecuzione lavori-Lotto 2 Bisagno - Cantieri AA	65 g																				
112	SSE OC04 (wbs SSE13)	30 g																				
113	NV13	45 g																				
114	FV13	45 g																				
115	LC13	20 g																				
116	CV13	20 g																				

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
117	Esecuzione lavori - Lotto 2 Bisagno - Cantieri Z	155 g																				
118	SSE OC03 (wbs SSE13)	30 g									■											
119	NV12 - NV13	105 g									■											
120	FV12 - FV13	105 g									■											
121	LC12 - LC13	50 g																				
122	CV12 - CV13	50 g																				
123	Esecuzione lavori - Lotto 2 Bisagno - Cantieri V	60 g																				
124	NV12	40 g																				
125	FV12	40 g																				
126	LC12	20 g																				
127	CV12	20 g																				
128	Messa in servizio e collaudo asse barrato	30 g																				
129	Dismissioni campi base	30 g																				
130	LOTTO 2 - ASSE VALBISAGNO NON BARRATO	610 g									■											
131	Esecuzione lavori-Lotto 2 Bisagno - Cantieri AB	190 g																				
132	SSE OC05 (wbs SSE14)	30 g									■											
133	NV14	125 g									■											
134	FV14	125 g									■											
135	LC14	65 g																				
136	CV14	65 g																				
137	Esecuzione lavori - Lotto 2 Bisagno - Cantieri U	105 g																				
138	Capolinea Fiera (FA46 - NV31)	50 g																				
139	SSE n.009 / SSE OC01 (wbs SSE15)	30 g																				
140	NV15	70 g																				
141	FV15	70 g																				
142	LC15	35 g																				
143	CV15	35 g																				
144	Messa in servizio e collaudo asse non barrato	30 g																				
145	Dismissioni campi base	30 g																				
146	ESECUZIONE LAVORI LOTTI OPZIONALI	841 g																				

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5							
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
147	OPZIONE 1 LOTTO 1b	841 g																								
148	LOTTO 1b - ASSE PONENTE BARRATO	507 g																								
149	Avvio campi base	30 g																								
150	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri I	95 g																								
151	NV06	65 g																								
152	FV06	65 g																								
153	LC06	30 g																								
154	CV06	30 g																								
155	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri H	95 g																								
156	SSE n.A (wbs SSE06)	30 g																								
157	NV06	65 g																								
158	FV06	65 g																								
159	LC06	30 g																								
160	CV06	30 g																								
161	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri G	265 g																								
162	SSE n.3 (wbs SSE03)	40 g																								
163	SSE n.4 (wbs SSE03)	40 g																								
164	SSE n.6 (wbs SSE05)	40 g																								
165	NV03 - NV05	175 g																								
166	FV03 - FV05	175 g																								
167	LC03 - LC05	90 g																								
168	CV03 - CV05	90 g																								
169	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri F	65 g																								
170	Capolinea Menotti (FA41 - NV20)	50 g																								
171	NV02	45 g																								
172	FV02	45 g																								
173	LC02	20 g																								
174	CV02	20 g																								
175	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri E	45 g																								
176	NV02	30 g																								

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5							
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
177	FV02	30 g																								
178	LC02	15 g																								
179	CV02	15 g																								
180	Messa in servizio e collaudo asse barrato	30 g																								
181	LOTTO 1b - ASSE PONENTE NON BARRATO	334 g																								
182	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri D	75 g																								
183	NV01	50 g																								
184	FV01	50 g																								
185	LC01	25 g																								
186	CV01	25 g																								
187	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri C	95 g																								
188	NV01	70 g																								
189	FV01	70 g																								
190	LC01	25 g																								
191	CV01	25 g																								
192	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri B	75 g																								
193	NV01	50 g																								
194	FV01	50 g																								
195	LC01	25 g																								
196	CV01	25 g																								
197	Esecuzione lavori-Lotto 1b Ponente - Cantieri A	270 g																								
198	SSE n.1 (wbs SSE01)	40 g																								
199	SSE n.2 (wbs SSE01)	40 g																								
200	Capolinea Voltri (FA40 - NV19)	50 g																								
201	NV01	155 g																								
202	FV01	155 g																								
203	LC01	75 g																								
204	CV01	75 g																								
205	Messa in servizio e collaudo asse non barrato	30 g																								
206	OPZIONE 2 LOTTO 1C	300 g																								

ID	Nome attività	Durata	A1				A2				A3				A4				A5			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
207	LOTTO 1c - PARCHEGGIO CAMPANULE	300 g																				
208	Installazione cantiere, scavi e sistemazione aree	30 g																				
209	realizzazione struttura e murature	180 g																				
210	impianti e finiture, smobilizzo cantiere	90 g																				
211	Termine LOTTO 1	0 g																				
212	Termine LOTTO 1a	0 g																				
213	Termine LOTTO 1b	0 g																				
214	Termine LOTTO 1c	0 g																				
215	Termine LOTTO 2	0 g																				
216	Termine ASSE CENTRO	0 g																				
217	Termine ASSE LEVANTE	0 g																				
218	Termine ASSE VALBISAGNO	0 g																				
219	Termine ASSE PONENTE	0 g																				
220	Esercizio a regime del sistema completo	30 g																				