



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE PATRIMONIO DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA
SETTORE MANUTENZIONI PROGRAMMATE E ADEGUAMENTI NORMATIVI

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE
FACCIAE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
COPERTURE PIANE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DISMESSO
DI PIAZZA PALERMO13.**

CRONOPROGRAMMA


Progetto esecutivo

Il progettista
(Arch. Luca Di Donna)



Genova li 12 dicembre 2016

Il dirigente responsabile
(Dott. Arch. Roberto Valcalda)



CRONOPROGRAMMA/FASI LAVORAZIONE

FASE MENSILE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento area di cantiere												
Allestimento passerella di collegamento												
Montaggio e allestimento ponteggi lotto 1												
Montaggio e allestimento parapetto protezione cornicione												
Impianti di cantiere												
Impermeabilizzazione cornicione												
Demolizione intonaci prospetti lotto 1 e cornicione lotto 1												
Rifacimento intonaci prospetti lotto 1 e cornicione lotto 1												
Impermeabilizzazione copertura												
Montaggio e allestimento ponteggi lotto 2												
Demolizione intonaci prospetti lotto 2 e cornicione lotto 2												
Rifacimento intonaci prospetti lotto 2 e cornicione lotto 2												
Montaggio e allestimento ponteggi lotto 3												
Demolizione intonaci prospetti lotto 3 e cornicione lotto 3												
Rifacimento intonaci prospetti lotto 3 e cornicione lotto 3												
Smontaggio ponteggi e impianto cantiere												
Smontaggio e montaggio serramenti												

N.B. Previo accordo con il C.S.E. sarà possibile la sovrapposizione delle fasi di lavorazione previste

Il presente cronoprogramma indica la scansione temporale in mesi.

Le lavorazioni inizieranno e si svolgeranno a edificio parzialmente occupato (piani secondo e terzo) da attività scolastiche. Gli altri piani non saranno accessibili ai non addetti ai lavori. Pertanto, oltre alle dovute precauzioni relative alla separazione delle aree di cantiere da quelle per le attività scolastiche, potranno rendersi necessari gli spostamenti temporali di alcune lavorazioni che potessero risultare particolarmente rumorose al di fuori dell'orario scolastico.

Qualora dovesse presentarsi la necessità di condividere spazi, questi saranno opportunamente divisi con tempistiche e modalità da definirsi nel caso, previo concordamento con il responsabile scolastico.