



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-40

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Aprile il sottoscritto Marasso Ines in qualita' di dirigente di Direzione Lavori Pubblici, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei mag-giori importi derivanti.

“LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN AMBITO B3 – LOTTO 1”

MOGE 20363 - CUP B33J20000000007 - CIG 9083156972

Adottata il 20/04/2023
Esecutiva dal 08/05/2023

20/04/2023	MARASSO INES
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-40

Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

"LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN AMBITO B3 – LOTTO 1"

MOGE 20363 - CUP B33J20000000007 - CIG 9083156972

IL DIRIGENTE

Premesso:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. DGC-2021-209 del 05.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del "Memoriale" in Ambito B3, redatto dallo Studio Associato iQuadro Ingegneria Srl di Genova, 22%;

- che con Determina Dirigenziale n° 2022-204.0.0.-6 del 08/02/2022, rettificata con D.D. n° 2022-204.0.0.-20 del 17/03/2022, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa E.S.O. STRADE S.R.L. Partita IVA 02857180109, CF 02857180109, che ha offerto la percentuale di ribasso del 10,0%, per un importo complessivo a base di gara di € €. 95.295,13 di cui € €. 55.337,81 soggetti a ribasso, € 14.286,79 per oneri sicurezza ed € 25.670,53 per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;

- che in data 21.04.2022 è stato stipulato il contratto di appalto con Cronologico n. 677/2022 per il suddetto importo di € €. 89.761,35 oltre I.V.A.;

Premesso altresì:

- che l'art. 26 del decreto legge n. 50 del 17.05.2022, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", pubblicato

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022, reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;

- che lo stesso art. 26 del DL 50/2022, per gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31.12.2021, prevede:
1. IN CASO DI LAVORAZIONI NON ANCORA CONTABILIZZATE alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 e da contabilizzare fino alla data del 31 dicembre 2022, **l'adozione di stati di avanzamento dei lavori basati su prezziari aggiornati** ai sensi del comma 2 dello stesso decreto, anche in deroga ai patti contrattuali;
 2. IN CASO DI LAVORAZIONI GIA' ESEGUITE E CONTABILIZZATE a partire dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, **l'emissione di un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto derivante dall'applicazione di prezziari aggiornati;
 3. i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui ai punti precedenti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili, come individuate dal decreto medesimo;
 4. che le regioni, procedano, entro il 31 luglio 2022, ad un **aggiornamento infrannuale dei prezziari** in uso alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Dato atto:

- che in data 29/07/2022 la Regione Liguria ha adottato l'aggiornamento infrannuale del Prezzario Regionale 2022, pubblicato sul BURL in data 17/08/2022;

Considerato:

- che l'Ufficio di Direzione Lavori ha calcolato i maggiori importi derivanti dall'applicazione del DL 50/2022, in modo analitico, utilizzando i prezzi delle lavorazioni adeguati al Prezzario Regionale infrannuale del 29 luglio 2022;

- che detti maggiori importi sono risultati per un importo complessivo pari a Euro 9.849,98;

- che il suddetto importo complessivo di Euro 9.849,98 deve essere riconosciuto all'impresa, ai sensi dell'art. 26 comma 1, secondo periodo, nella misura del 90% pari a **Euro 8.864,98**, oltre **Euro 886,50 per IVA al 10%**, per un totale complessivo di **Euro 9.751,48 IVA compresa**; così come da tabella riassuntiva allegata, controfirmata dall'impresa esecutrice, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Considerato altresì:

- che occorre provvedere all'assunzione degli impegni di spesa necessari alla successiva liquidazione dei maggiori importi di cui sopra;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto:

- che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
-

E visti:

- il D.L. n. 50/2022;
- Il D.Lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001.
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il Provvedimento del Sindaco n. N. ORD-2023-113 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di affidamento e aggiudicazione in capo all'Arch. Ines Marasso;

DETERMINA

1) di approvare l'integrazione dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del D.L. n. 50/2022 nell'ambito dell'appalto "appalto per l'esecuzione dei "lavori di demolizione propedeutici alla realizzazione del Memoriale in ambito B3 – Lotto 1", aggiudicatario impresa E.S.O. STRADE S.R.L. Partita IVA 02857180109, CF 02857180109, indirizzo sede legale via lungotorrente secca 74/R. 16163 Genova pari a **Euro 8.864,98**, oltre **Euro 886,50 per IVA al 10%**, per un totale complessivo di **Euro 9.751,48** IVA compresa;

2) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che i suddetti importi sono stati quantificati in modo analitico, così come da Registro di contabilità relativo agli stati di avanzamento lavori 1°, 2°, determinato sia con riferimento al Prezzario di riferimento contrattuale, sia con riferimento al prezzario Regionale infrannuale approvato in data

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

29/07/2022, e relativa tabella riassuntiva, tutti elaborati allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di mandare a prelevare la somma di **Euro 9.751,48** al Capitolo 74001 C.d.C. 2560.8.03. “Progetti di Riqualificazione Urbana - Costruzione” Crono 2022/74 - P.d.C. 2.02.01.09.9 del Bilancio 2023 mediante emissione di nuovo **IMPE 2023/9705**;

4) di dare atto che la spesa complessiva di Euro **9751,48** è finanziata con quota dell’Avanzo di Conto Capitale vincolato iscritto a Bilancio 2023 (Risorsa 198624);

5) di procedere, a cura del Responsabile del Procedimento, all’emissione del certificato di pagamento straordinario di cui in premessa, sulla base degli importi di cui alla tabella in allegato;

6) di procedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla diretta liquidazione delle spese mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di cui al presente provvedimento che dovranno contenere i seguenti elementi:

- C ODICE IPA: **CIDPE1**, identificativo della Direzione Lavori Pubblici;
- l’indicazione dell’oggetto specifico dell’affidamento;
- i codici identificativi **CUP B33J2000000007 CIG 9083156972** nella sezione “dati del contratto / dati dell’ordine di acquisto”;

7) di dare atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dall’Arch. Ines Marasso, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

8) di provvedere a cura della Direzione Lavori Pubblici alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del Codice;

9) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

10) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato.

IL DIRIGENTE
Arch. Ines Marasso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.0.0.-40 AD OGGETTO Applicazione dell'art. 26, comma 1 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 agli appalti in corso di realizzazione e approvazione dei maggiori importi derivanti.

"LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE IN AMBITO B3 – LOTTO 1"

MOGE 20363 - CUP B33J20000000007 - CIG 9083156972

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

- **Avanzo c/capitale vincolato (Risorsa 198624)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA
Direzione Lavori Pubblici

**LAVORI: PARCO DEL PONTE_ AMBITO B3 - LAVORI DI DEMOLIZIONE PROPEDEUTICI
ALLA REALIZZAZIONE DEL MEMORIALE - LOTTO 1**

CUP B33J20000000007 - MOGE 20363 – CIG 9083156972

DITTA: E.S.O. STRADE S.r.l. Via Lungotorrente Secca, 74R 16163 Genova GE

**CONTRATTO: n.rep 677/2022 per l'aggiudicata somma totale di Euro 89.761,35
al netto del ribasso d'asta del 10,000%**

Adeguamento e conguaglio dei SAL n.1 e 2 (finale)

ai sensi dell'Art. 26 del Decreto Legge 17 Maggio 2022 n. 50

TOTALE

Sal n. 1 e 2

Prezzario Regione Liguria 2021	89.559,68 €
Prezzario Regione Liguria luglio 2022	99.409,66 €
Maggior importo	9.849,98 €
Integrazione e conguaglio ex art. 26 Dl 50/2022 pari al 90% del maggiore importo complessivo	8.864,98 €

Il Direttore dei Lavori
Arch, Guglielmo Bulgarella

L'impresa

E.S.O. STRADE S.r.l.

N.	Codice	Qta	Prezzo	totali	Importo Totale
----	--------	-----	--------	--------	----------------

LAVORI A MISURA

1	15.B10.B10.010	161,25	15,88	2.560,65 €
2	20.A05.A11.011	182,26	11,46	2.088,70 €
3	20.A15.A10.010	1.504,03	0,96	1.443,87 €
4	20.A15.A10.015	1.504,03	0,6	902,42 €
5	20.A15.A10.020	3.910,44	0,42	1.642,38 €
6	25.A05.A25.025	24,57	284,53	6.990,90 €
7	25.A05.C10.020	38,20	10,2	389,64 €
8	25.A15.G10.010 (.011)	272,58	37,63	10.257,19 €
9	25.A15.G10.020 (.021)	190,58	53,76	10.245,31 €
10	25.A15.G10.035	0,17	733,7	124,73 €
11	65.A10.A30.020	273,28	49,42	13.505,50 €
12	65.A10.A30.025	338,36	20,14	6.814,57 €

TOTALE LAVORI A MISURA 56.965,86 €

Per ribasso d'asta -10,00% - 5.696,59 €

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA

51.269,27 €

PROVVISTE

13	N.P. PR.01	4,00	35,2	140,80 €
14	PR.A05.A10.011	10,00	1,8	18,00 €
15	PR.I30.A10.010	161,25	16,96	2.734,80 €

TOTALE PROVVISTE 2.893,60 €

Per ribasso d'asta -10,00% - 289,36 €

TOTALE NETTO PROVVISTE

2.604,24 €

NOLEGGI

16	AT.N01.A10.010	16,00	48,74	779,84 €
17	AT.N01.A10.030	12,00	114,99	1.379,88 €
18	AT.N01.A10.070	13,00	78,98	1.026,74 €
19	AT.N02.A20.060	36,00	157,99	5.687,64 €
20	AT.N02.A25.030	64,00	102,04	6.530,56 €
21	AT.N02.A25.040	32,00	112,96	3.614,72 €
22	AT.N06.C20.010	8,00	79,16	633,28 €
23	AT.N09.D10.010	64,00	12,65	809,60 €
24	AT.N09.S10.010	8,00	38,3	306,40 €
25	AT.N09.S20.010	112,00	35,11	3.932,32 €
26	AT.N20.S20.050	0,80	600	480,00 €
27	N.P. AT.01	48,00	15	720,00 €

TOTALE NOLEGGI 25.900,98 €

Per ribasso d'asta -10,00% su euro 5.425,92 € - 542,59 €

TOTALE NETTO NOLEGGI

25.358,39 €

N.	Codice	Qta	Prezzo	totali	Importo Totale
----	--------	-----	--------	--------	----------------

OPERAI

28	RU.M01.A01.010	56,00	39,1	2.189,60 €
29	RU.M01.A01.020	88,00	37,19	3.272,72 €
30	RU.M01.A01.020_eco 22	36,00	38,57	1.388,52 €
31	RU.M01.A01.030	40,00	34,55	1.382,00 €

TOTALE OPERAI

8.232,84 €

Per ribasso d'asta -10,00% su euro

1.724,67 €

-

172,47 €

TOTALE NETTO OPERAI

8.060,37 €

SICUREZZA

32	95.A10.A05.010	439,00	1,3	570,70 €
33	95.A10.A10.010	27,50	7,16	196,90 €
34	95.A10.A10.015	17.585,00	0,1	1.758,50 €
35	95.A10.A30.010	48,00	15,27	732,96 €
36	95.C10.A20.010	1,00	870,8	870,80 €
37	95.F10.A10.010	1,00	345	345,00 €
38	95.G10.A10.010	227,73	0,5	113,87 €
39	Covid 19 - 06	21,60	1,8	38,88 €
40	Covid 19 - 09	6,00	3,52	21,12 €
41	Covid 19 - 16	30,00	3,2	96,00 €
42	Covid 19 - 22	10,00	4,23	42,30 €
43	Covid 19 - 26	14,50	105,57	1.530,77 €
44	Covid 19 - 31	2,00	13	26,00 €
45	PR.A41.C10.020	8,00	721,7	5.773,60 €

TOTALE SICUREZZA

12.117,39 €

TOTALE NETTO SICUREZZA

12.117,39 €

TOTALE SAL 1+2 AGGIORNATI (art. 26 Dl 50/2022)

99.409,66 €

TOTALE SAL 1+2 PRECEDENTI

89.559,68 €

Maggior importo (D.L. 50/2022)

9.849,98 €

Integrazione e conguaglio ex art. 26 DI 50/2022 pari al 90% del maggiore importo complessivo

8.864,98 €

