



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-70

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualità di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell'ambito dell'Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione – 2° Annualità.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ricompresi nel 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione della 2° Annualità.

Cespite oggetto dell'incremento: Fabbricati (Patrimonio indisponibile).

CUP B38H17000110004 – CIG derivato 7910576DD0 - MOGE 17286

Adottata il 08/04/2021

Esecutiva dal 09/04/2021

08/04/2021	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-70

Lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione – 2° Annualità.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ricompresi nel 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione della 2° Annualità.

Cespite oggetto dell’incremento: Fabbricati (Patrimonio indisponibile).

CUP B38H17000110004 – CIG derivato 7910576DD0 - MOGE 17286

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./160 del 14.12.2017, modificata con determinazione dirigenziale n. 2018/189.1.0./4 del 12.02.2018 e D.D. n. 2018/189.1.0./20 del 13.04.2018, esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati gli atti di gara, ed indetta procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro inerente agli interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo – I Annualità;

- che con determinazione dirigenziale n. 2018/189.0.0./91 del 04/12/2018 che annullava la precedente determinazione dirigenziale n. 2018/189.1.0./66 del 27/06/2018 per mero errore materiale nel parere di regolarità contabile, l’accordo quadro, è stato aggiudicato al I.L.S.E.T. srl con sede in Via XX Settembre,19/6 – 16121 Genova – Codice Fiscale e Partita IVA 00470780107 che ha offerto la percentuale di ribasso del 30,124% per cui i prezzi dei prezzari “Opere Edili” e “Impiantistica” – Regione Liguria – Anno 2018, con l’applicazione di tale ribasso, costituiscono l’Elenco dei Prezzi unitari contrattuali;

- che in data 18.10.2018 è stato stipulato, a rogito Avv. Edda Odone, Segretario Generale (repertorio n. 68273) l’accordo quadro biennale;

- che l’importo totale dell’Accordo Quadro ammonta ad € 497.000.00 di cui € 50.000.00 per opere in economia ed € 15.000,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;

- che in data 29.04.2019 è stata effettuata una consegna parziale nelle more del contratto dei lavori inerenti la ricostruzione del muro in c.a. in Piazzale Aurora, Boccadasse;

- che in data 23.05.2019 è stato stipulato il 1° contratto applicativo, con cron. n. 695/2019, dell’importo pari ad Euro 229.500,00 Euro nell’ambito della seconda annualità;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che in data 17.10.2019 è stato stipulato il contratto applicativo integrazione, con cron. n. 1446/2019;

- che in data 12.11.2019 è stata effettuata la consegna dell'integrazione di tutti gli altri interventi previsti nel contratto applicativo stipulato;

Considerato:

- che la durata dell'appalto è stabilita dai contratti cron. n. 36/2019 e 1446/2019 in 365 giorni complessivi, per cui il termine ultimo era il 14.06.2020;

- che con nota prot. n. 186050 del 25.06.2020 è stata concessa una proroga, che sposta il termine ultimo contrattuale a tutto il 13.08.2020;

- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13.08.2020, quindi in tempo utile, come accertato con certificato di ultimazione lavori redatto in pari data con prot. n. 1477 del 13.08.2020 e che gli stessi sono stati contabilizzati in Euro 229.373,38 netti, oltre I.V.A., secondo le risultanze dello stato finale, senza riserve da parte dell'impresa appaltatrice;

- che, in base all'art. 6 del 1° contratto applicativo, è stato emesso lo stato finale di avanzamento dei lavori per un totale di Euro 26.203,49 e pertanto restano da corrispondere all'impresa Ilset s.r.l. a saldo Euro 1.146,87, corrispondenti allo 0,5%, trattenuti a garanzia ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, oltre IVA al 22%;

- che ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, il direttore dei lavori geom. Mario Caviglia, su indicazione del Responsabile del Procedimento, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 13.01.2021;

- che l'impresa Ilset s.r.l. ha fatto pervenire alla Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova la garanzia prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita da polizza della Compagnia Itas Mutua n. E1488566 del 21.01.2021 per l'importo di Euro 1.147,10 con validità di 2 anni dalla data del certificato di regolare esecuzione, indispensabile per dar corso al pagamento della rata di saldo, anch'essa allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento.

Di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1) di approvare le conclusioni del certificato di regolare esecuzione, redatto in data 13.01.2021 dal Direttore dei Lavori geom. Mario Caviglia, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione – 2° Annualità, approvati con determinazione dirigenziale n. 2017/176.3.0./160 del 14.12.2017 e s.m.i., ed eseguiti dall’impresa Ilset s.r.l. in base al 1° Contratto applicativo in data in data 23.05.2019 cron. n. 695/2019 e Contratto applicativo Integrazione in data in data 17.10.2019 cron. n. 1446/2019;

2) di dichiarare liquidato in Euro 229.373,38, al netto di I.V.A. ed al lordo delle trattenute di garanzia, l’importo dei lavori così ripartito:

a) lavori a misura		€
151.286,26		
b) provviste		€
10.544,60		
b) noleggi		€
12.871,39		
c) mano d’opera in economia	€	31.819,74
d) oneri per la sicurezza		€ <u>22.851,36</u>
Totale netto stato finale lavori	€	229.373,38

3) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale costituito da polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia ITAS MUTUA – Agenzia a209 Genova Nord – Genova - numero E1478797 emessa in data 14.05.2019 per l’importo di Euro 36.947,67 (trentaseimilanovecentoquarantasette/67);

4) di autorizzare altresì, vista la polizza costituita dalla Compagnia Itas Mutua n. E1488566 del 21.01.2021 per l’importo di Euro 1.147,10, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il pagamento della rata di saldo dei lavori principali, pari allo 0,5% di tutte le rate di acconto, somme anticipate escluse, ammontante ad Euro 1.399,18 (di cui Euro 1.146,87 per imponibile ed Euro 252,31 per IVA al 22%);

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro **1.399,18** (di cui Euro 1.146,87 per imponibile ed Euro 252,31 per IVA al 22%) sui fondi impegnati al capitolo 77004 c.d.c. 3400.08.05 “Manutenzione strade – Manutenzione straordinaria” - CRONO 2018/113 – P.d.c. 2.2.1.9.12, riducendo di pari importo l’IMPE 2021/3466 e riemettendo nuovo IMPE/**2021/7572**;

6) di dare atto che l’importo di Euro 1.399,18 è finanziato con il fondo pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2021;

7) di procedere a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di notificare I.L.S.E.T. srl con sede in Via XX Settembre,19/6 – 16121 Genova – Codice Fiscale e Partita IVA 00470780107, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. n° 207 del 10.12.2010;

9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 50/2016 ed art. bis L. 241/1990;

10) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-70
AD OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione – 2° Annualità.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ricompresi nel 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione della 2° Annualità.

Cespite oggetto dell’incremento: Fabbricati (Patrimonio indisponibile).
CUP B38H17000110004 – CIG derivato 7910576DD0 - MOGE 17286


Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2015/744)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA



AREA TECNICA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

N.P. n° 49
del 18.01.2021

Interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di tipo patrimoniale, muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2017-2018 – LOTTO 2 – Nell’ambito dell’Accordo Quadro rep. 68273 del 18.10.2018 – 1° Contratto Applicativo e Contratto Applicativo Integrazione – 2° Annualità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale: Trattasi di interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di civica proprietà di tipo patrimoniale muri di sostegno stradali, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano e giunti di civica proprietà ubicati su tutto il territorio comunale, nell’ambito dell’Accordo Quadro biennale da attuare con successivi contratti applicativi.

L’Accordo Quadro di lavori è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2014/176.3.0./160 del 14.12.2017, modificata e integrata con D.D. 2018/189.1.0./4 del 12.02.2018, D.D. 2018/189.1.0./20 del 13.04.2018 sono stati approvati i lavori in oggetto, per un importo a base d’asta di € 497.000,00 (di cui Euro 43.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 84.000,00 per opere in economia), da mantenere fisso indipendentemente dalla variazione di gara (operante sui singoli prezzi capitolari), inclusi gli oneri di sicurezza, unitamente al capitolato speciale d’appalto ed alle modalità di gara.



COMUNE DI GENOVA

Descrizione dei lavori: Le opere, oggetto dell'Accordo Quadro, si possono riassumere come dal seguente elenco riportato nel CSA art. 3:

- a. demolizione di muri o parte degli stessi e pavimentazione stradali, fognature, impianti e/o loro parti, trasporto e conferimento a idonee discariche dei residui;
- b. scavo in terreno di qualsiasi natura da eseguirsi con mezzi meccanici e/o a mano, trasporto e conferimento a idonee discariche dei materiali di risulta;
- c. ripristino, risanamento, consolidamento e costruzione ex novo di muri di sostegno e controripa e/o loro parti in conglomerato cementizio armato, in pietrame, in elementi prefabbricati, compresi drenaggi;
- d. esecuzione di fondazioni speciali (pali a rotazione e/o rotopercussione) tiranti, chiodature, aste drenanti, trincee drenanti;
- e. riempimenti, profilature di scarpate, opere di ingegneria naturalistica (viminate, graticciate, gabbionate, etc.);
- f. costruzione di fognature, impianti i.p., canali in c.a. e prefabbricati, pavimentazioni stradali e/o loro parti;
- g. contenimento e rivestimento pendii con reti metalliche armate, georeti antierosione, geogriglie di rinforzo, geotessili, strutture di sostegno in terra rinforzate

Il presente CRE è relativo al 1° Contratto Applicativo della 2° Annualità, di importo complessivo pari ad Euro 229.500,00 compresi oneri per la sicurezza, opere in economia.

La progettazione di n. 1 intervento del presente 1° Contratto Applicativo è



COMUNE DI GENOVA

stato redatto in corso d'opera dall'ing. Giovanni Damonte, tecnico professionista incaricato con determinazione Dirigenziale 2018/189.0.0/106 del 12.12.2018.

Descrizione degli interventi eseguiti:

Nell'ambito del 1° Contratto Applicativo si sono eseguiti n. 2 interventi:

1. Ricostruzione muro in c.a. in Piazzale Bassano, Boccadasse;
2. Ricostruzione muro di sostegno in c.a. Via Vernazza;

Si è inoltre provveduto al perfezionamento dell'acquisto del ponteggio via Asilo Garbarino per garantire la sicurezza in attesa dell'intervento definitivo.

L'intervento n. 1 del precedente elenco è stato progettato dal Rup, ing. Marco Cadenasso.

L'intervento n. 2 del precedente elenco è stato progettato dall'ing. Giovanni Damonte.

Affidamento dei lavori: è stata esperita la gara, mediante procedura aperta, per il conferimento dell'Accordo Quadro dei lavori di cui trattasi, per un importo preventivato di Euro 497.000,00 (di cui Euro 43.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 84.000,00 per opere in economia) oltre I.V.A.; in base alle risultanze della predetta gara l'appalto è stato aggiudicato all'impresa I.L.S.E.T. srl con sede in Via XX Settembre,19/6 – 16121 Genova – Codice Fiscale e Partita IVA 00470780107, che ha offerto il ribasso del 30,124% che, operando solo sui prezzi capitolari, ha lasciato invariato il suddetto importo posto a base di gara.

Aggiudicazione recepita dalla determinazione dirigenziale n. 2018/189.1.0./69 del 02.07.2018;

Accordo Quadro: rep. 68273 del 18.10.2018



COMUNE DI GENOVA

1° Contratto Applicativo: cron. 695/2019 del 23.05.2019

Contratto Applicativo Integrazione: rep. n. 1446/2019 del 17.10.2019

Cauzione: come risulta dall'art. 13 del 1° Contratto Applicativo l'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione del 1° contratto medesimo e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato fideiussione rilasciata dalla Compagnia ITAS MUTUA – Agenzia a209 Genova Nord – Genova - numero E1478797 emessa in data 14.05.2019 per l'importo di Euro 36.947,67 (trentaseimilanovecentoquarantasette/67), ridotta nella misura del 50 % ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice, e di ulteriore 20% per certificazione ISO 14001 (Ambientale).

Importo 1° Contratto Applicativo: l'importo contrattuale è di Euro 229.500,00, comprensivo di oneri per la sicurezza ed opere in economia, oltre IVA

Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, è l'Ing. Marco Cadenasso in forza dell'atto dattoriale prot. n 252074 del 18.07.2018.

Ufficio Direzione lavori: i lavori sono stati diretti dal geom. Mario Caviglia coadiuvato dai geomm. Daniela Parisi e Andrea Paganelli della Direzione Facility Management, oltre ai tecnici esterni: ing. Giovanni Damonte in qualità di progettista e direttore operativo per le opere strutturali incaricato, l'arch. Francesco Baratto in qualità di coordinatore della sicurezza, e l'ing. Michele Malfatti in qualità di geologo, incaricati tutti con determinazione dirigenziale n. 2018/189.0.0./106 del 12.12.2018.

Consegna dei lavori: si è proceduto alla consegna parziale anticipata dei lavori con verbale in data 29.04.2019 (prot. n. NP/2019/537 del 02.05.2019)



COMUNE DI GENOVA



per la ricostruzione muro in c.a. in Piazzale Aurora, Boccadasse.

Con verbale in data 12.11.2019 (prot. n. NP2019/1677 del 15.11.2019) è stata effettuata la consegna dell'integrazione, accettata senza riserve, di tutti gli altri interventi previsti nel contratto applicativo stipulato.

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per il ritardo: per l'esecuzione dei lavori erano previsti 365 giorni dalla consegna, per cui il termine doveva scadere il giorno 14.06.2020.

Con nota prot. n. 186050 del 25.06.2020 è stata concessa una proroga, che sposta il termine ultimo contrattuale a tutto il 13.08.2020.

La penale pecuniaria di cui agli all'art. 5 del Contratto rep. 695/2019 del 23.05.2019 sono stabilite rispettivamente nella misura di Euro 229,50 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori: non vi sono state sospensioni.

Scadenza definitiva del tempo utile: il termine ultimo per finire tutti gli interventi è il 13.08.2020.

Subappalti - Adempimenti antimafia: nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Ultimazione dei lavori: tutti i lavori sono stati ultimati in data 13.08.2020 come risulta dal verbale di ultimazione lavori prot. n. NP/2020/1477 del 13.08.2020.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: con atto di impegno del 18.09.2020 è stato concordato n. 1 nuovo prezzo approvato con DD 2020/189.0.0./202 del 22.09.2020

Verbali di danno per forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati alcuni danni di forza maggiore.



COMUNE DI GENOVA

ufficio
Conto finale: Lo stato finale dei lavori è stato redatto dall'ufficio di direzione lavori in data 18.09.2020 per un importo complessivo di Euro 229.373,38
248.425,32 così distinti:

a) lavori a misura	€ 151.286,26
b) provviste	€ 10.544,60
c) noleggi	€ 12.871,39
d) mano d'opera in economia	€ 31.819,74
e) oneri per la sicurezza	€ 22.851,36

Totale netto stato finale lavori € 229.373,38

Di tale importo è stata liquidata all'Impresa la somma di Euro 228.226,51 al netto della ritenuta di garanzia (0,5%).

Anticipazioni in denaro: l'Impresa Ilset s.r.l. non ha effettuato anticipazioni in denaro.

Riserve dell'impresa l'Impresa Ilset s.r.l., ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.

Assicurazione degli operai: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. con posizione assicurativa n. 3440477/55 – PAT 93087469 con decorrenza continuativa.

Assicurazione sociale: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. con posizione assicurativa n. 3411463415 con decorrenza continuativa.

Infortuni nel corso dei lavori: durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro.

Avvisi ai creditori: Gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Genova dal 03.12.2020 al



COMUNE DI GENOVA

01.01.2021, con procedura informatica senza che siano state fatte opposizioni.

Cessione di credito: Non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno l'importo dei suoi crediti, come risulta dalla nota pervenuta in data 02.01.2021 (prot, n, 46) dall'ufficio Liquidazione Appalti.

Collaudatore statico: Con determinazione Dirigenziale 2018/189.0.0./106 del 12.12.2018 è stato affidato l'incarico di collaudatore delle strutture all'ing. Valerio Assereto che, in data 30.11.2020, ha redatto il certificato di collaudo dell'intervento di ricostruzione muro di sostegno in c.a. Via Vernazza.

Per l'intervento di Piazzale Bassano non è stato redatto il collaudo statico in quanto non previsto dalla normativa vigente in materia.

Collaudatore: ai sensi dell'art. 10 del contratto rep. 68273, il sottoscritto direttore dei lavori ha provveduto alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

Visita di collaudo: c'è stata la visita di collaudo in data 18.09.2020.

Intervento alla visita finale: alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre il sottoscritto Direttore dei Lavori, il geom. Simone Magnani tecnico dell'Impresa Ilset s.r.l. esecutrice dei lavori e il geom. Daniela Parisi (Direttore Operativo).

Risultato della visita: Nel corso della visita finale, il sottoscritto, assieme agli altri intervenuti, si sono percorse le zone dei lavori per un esame generale degli stessi conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono, alla documentazione progettuale approvata ed alle indicazioni impartite durante l'esecuzione. Si è constatata la buona qualità dei materiali



COMUNE DI GENOVA

impiegati e la lavorazione a regola d'arte ed è stata altresì accertata la buona conservazione delle opere.

Ciò premesso

considerato l'intero svolgimento del 1° Contratto Applicativo e del Contratto Applicativo Integrazione riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti sulla base dei progetti strutturali là dove sono risultati necessari in base alla tipologia di intervento da realizzare, e comunque sempre secondo le indicazioni della direzione dei lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 229.373,38;
- c) che l'Impresa Ilset s.r.l. ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che l'intervento è stato completato nei tempi indicati dal 1° contratto applicativo rep. 695/2019 del 23.05.2019, del contratto applicativo integrazione rep. rep. n. 1446/2019 del 17.10.2019, e non si configura quindi l'applicazione delle penali previste dai rispettivi art. 6;
- a) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato o approvati con apposite determinazioni dirigenziali;
- b) che, come risulta dagli atti, sono stati pubblicati gli avvisi ad opponendum e che non sono state fatte alcune opposizioni;
- c) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa Ilset s.r.l. esecutrice dell'opera;
- d) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo ai piani di sicurezza e alla certificazione annuale;



COMUNE DI GENOVA



- e) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte negli stati finali;
- f) che i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, in conformità ai progetti, alle prescrizioni contrattuali e in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

Preso atto che non là dove necessario sono stati redatti i collaudi statici.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Mario Caviglia.

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

gli interventi urgenti non programmabili per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di civica proprietà di tipo patrimoniale, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, rep. n. 68273 del 18.10.2018, nell'ambito del 1° contratto applicativo rep. 695/2019 del 23.05.2019 e del contratto applicativo integrazione rep. n. 1446/2019 del 17.10.2019, effettuati dall'impresa Ilset s.r.l., e riconosce liquidabile, secondo le risultanze degli stati finali l'importo di Euro 229.373,38, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia.

Certifica potersi restituire all'Impresa le ritenute di legge e contrattuali, ivi comprese le cauzioni salvo la prescritta e rituale approvazione del presente atto.

Genova, li 13.01.2020 *2021*

ILSET s.r.l. I.L.S.E.T. s.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Fabrizio Maestri (Fabrizio Maestri)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mario Caviglia

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Cadenasso