



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-78

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Agosto il sottoscritto Valcalda Roberto in qualità di dirigente di Direzione Infrastrutture E Difesa Del Suolo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Torrente Chiaravagna – "Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO"

Accertamento e impegno delle somme riconosciute con Decreto Aiuti MIT per adeguamento prezzi art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 relative al I semestre 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, e, in particolare, l'articolo 26, comma 1,
(CUP: B39H12000630001; CIG: 65809904BF - MOGE:12376).

Adottata il 21/08/2023
Esecutiva dal 12/09/2023

21/08/2023	VALCALDA ROBERTO
------------	------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-78

Torrente Chiaravagna – “Sistemazione e adeguamento delle sezioni d’alveo in corrispondenza dell’area PIAGGIO”-Accertamento e impegno delle somme riconosciute con Decreto Aiuti MIT per adeguamento prezzi art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 relative al I semestre 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, e, in particolare, l’articolo 26, comma 1,
(CUP: B39H12000630001; CIG: 65809904BF - MOGE:12376).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2017/183.0.0/10 del 14.02.2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’appalto “Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d’alveo in corrispondenza dell’area PIAGGIO” a favore dell’Impresa CO.S.PE.F. S.r.l. con sede in Busalla (GE) - Via Fontanelle, 14 - CAP 16012 - codice fiscale e Partita Iva 01846550992 per un importo contrattuale di Euro 4.251.872,91;
- in data 18.05.2017 è stato stipulato il contratto rep. n. 68055;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2018/183.0.0/56 del 25.06.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo netto contrattuale dei lavori di Euro 4.251.867,45# di cui Euro 180.674,16# per oneri della sicurezza, Euro 75.009,91# per opere in economia, Euro 46.600,00# per onorario progettazione esecutiva, il tutto oltre IVA al 10%;
- in data 04.07.2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori come da verbale prot. n.PG/233418 del 04.07.2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2018/183.0.0/87 del 23.10.2018 sono stati approvati nuovi prezzi e la contestuale revisione del quadro economico considerato che nel corso del-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di integrare gli interventi previsti con ulteriori lavorazioni dovute a:

- rimozione e smaltimento amianto a matrice friabile;
 - realizzazione di un nuovo chiusino carrabile delle dimensioni di, circa, 1,80m x 1,80m;
 - fornitura e posa in opera di un tratto di guard rail classe H3 bordo ponte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/183.0.0/34 del 19.03.2021 è stata approvata una variante in aumento di spesa art.132 – comma 1c - del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo di Euro 3.968.162,52 oltre IVA al 10% e contestuale revisione del quadro economico dei lavori: “Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO”;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2021-183.0.0.-195 del 31/12/2021 è stata approvata una seconda variante in aumento di spesa art.132 – comma 1c - del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 929.159,00 e contestuale revisione del quadro economico dei lavori: “Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO”;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2022-183.0.0.-122 del 26/10/2022, è stata approvata una terza variante in aumento di spesa art.132 – comma 1c - del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo complessivo di Euro 29.582,59 e contestuale revisione del quadro economico e approvazione di 3 nuovi prezzi relativi ai lavori: “Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO”;

Considerato che:

- alle voci contabilizzate dal 01/01/2022 al 31/07/2022 è stato quantificato un maggior importo derivante dall'applicazione dei prezziari di cui all'art. 26, comma 1, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 pari ad Euro 216.987,81, di cui l'importo riconoscibile 90% è pari ad Euro 195.289,03, come da attestazione del Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Patrone, quale parte integrante del presente provvedimento;
- a seguito della relativa richiesta di accesso al fondo (prot. n. 0328943 del 31/08/2022), con Decreto del MIT “Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022”, allegato al presente provvedimento, il Ministero ha erogato un acconto pari al 50% dell'importo ammissibile, tra cui l'importo di Euro 97.644,51 relativo all'intervento in oggetto;
- l'importo di Euro 195.289,03 è già stato versato al Comune di Genova in data 03/05/2023 provvisorio n.2023/39051 e che pertanto è necessario provvedere ad accertare e impegnare la spesa, ai pertinenti capitoli di bilancio 2023;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da ACCOLLA NICOLETTA e che il responsabile del procedimento Arch. Roberto Valcalda attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e provvederà

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato.

Visti:

- gli artt. 107, 153 comma 5, 183, comma 1, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

DETERMINA

1) di prendere atto del Decreto del MIT "Approvazione delle istanze ammissibili presentate dalle stazioni appaltanti con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022" che approva un acconto pari al 50% dell'importo ammissibile richiesto con accesso al fondo (prot. n. 0328943 del 31/08/2022) dell'importo di Euro 97.644,51;

2) di accertare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva pari a Euro 97.644,51 ai pertinenti capitoli iscritti a Bilancio 2023, e precisamente:

- di accertare la somma complessiva di Euro **97.644,51** al capitolo 72990 c.d.c. 2223.8.01 "Idrogeologico – Contributi dallo Stato per Investimenti", del bilancio 2023, PdC 4.2.1.1.1, Crono 2023/934, mediante creazione di nuovo Acc.to **2023/2223** (Cod.Benf.7303);
- contestualmente di impegnare la somma complessiva di Euro **97.644,51** al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria", PdC 2.2.1.9.10 del Bilancio 2023 - Crono 2023/934 - mediante creazione di nuovo IMPE **2023/13259**;

3. di mandare a prelevare la somma complessiva pari a Euro **97.644,51** (di cui Euro 88.767,74 per imponibile ed Euro 8.876,77 per IVA 10%) al capitolo 75754 c.d.c. 2223.8.05 "Idrogeologico – Manutenzione Straordinaria", del Bilancio 2023 - Crono 2023/934 - Pdc 2.2.1.9.10 a favore dell'Impresa CO.SPE.F. S.r.l. (cod. benef. 50549) con sede a Busalla (GE) – Via Fontanelle n.14 – CAP 16012

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

– C.F. e P.IVA 01846550992 – riducendo l’Imp. 2023/13259 ed emettendo nuovo IMPE **2023/13260**;

4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata come indicato al punto 2) del presente provvedimento (Acc.to 2023/2223);

5. di autorizzare la Direzione Difesa del Suolo alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale in ragione dell’effettivo andamento dei lavori, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

7. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990.

Il Dirigente
Arch. Roberto Valcalda



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-183.0.0.-78
AD OGGETTO

Torrente Chiaravagna – "Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO"

Accertamento e impegno delle somme riconosciute con Decreto Aiuti MIT per adeguamento prezzi art. 26 co. 1 D.L. 50/2022 relative al I semestre 2022 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, e, in particolare, l'articolo 26, comma 1,

(CUP: B39H12000630001; CIG: 65809904BF - MOGE:12376).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2023/2223).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO
DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

Il sottoscritto Roberto Patrone, in qualità di Direttore dei Lavori denominati "Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO" CIG 65809904BF

ATTESTA

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo (calcolato al netto ed al lordo IVA) derivante dall'applicazione dei prezzari di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

Il Direttore dei Lavori
(cognome) Patrone (nome) Roberto

FIRMA



VISTO: Il RUP
(cognome) Valcalda (nome) Roberto

FIRMA



Allegato:

- *"Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali" in formato editabile (come da facsimile scaricato dalla piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it>)*

Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali:

NUM. PROGR.	Num. Ord. TARIFFA	LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' (A)	PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (B1)	IMPORTO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B1)	PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (B2)	IMPORTO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA (A*B2)	MAGGIORE IMPORTO (A*B2-A*B1)	MAGGIORE IMPORTO compreso IVA
1	10.P10.B10.040	B10 [Formazione di colonna verticale o inclinata di terreno consolidato mediante iniezione di miscela cementizia, tutto compreso per dare l'opera compiuta, in terreni di qualsiasi natura. I seguenti prezzi valgono per quantitativi superiori a m. 500 di lavorazione. Per quantitativi inferiori applicare i dovuti correttivi alle analisi dei prezzi.] per diametri superiori a 1000 mm fino a 1200 mm	m	1.758.00	173.05 €	304.221.90 €	217.61 €	382.558.38 €	78.336.48 €	86.170.13 €
2	20.A48.A15.010	Ancoraggio guaine bituminose spalmatura sol. bitum. costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per m².	mq	706.86	2.17 €	1.533.89 €	2.65 €	1.873.18 €	339.29 €	373.22 €
3	20.A48.A25.025	Strato antimalta in tessuto non tessuto 300 g/m² in telo in tessuto non tessuto 300 g/m², posato a secco.	mq	706.86	3.05 €	2.155.92 €	3.06 €	2.162.99 €	7.07 €	7.78 €
4	20.A48.A30.010	Solo posa membr. bit. su superfici con pendenza fino a 30° su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione.	mq	706.86	5.74 €	4.057.38 €	7.16 €	5.061.12 €	1.003.74 €	1.104.11 €
5	PR.A18.A25.120	Membr. bit. pol. elast. sp. 4 mm, fless. freddo - 20° elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere	mq	706.86	6.70 €	4.735.96 €	9.49 €	6.708.10 €	1.972.14 €	2.169.35 €
6	20.A85.A10.010	Solo posa tubi interrati PVC, ecc. Ø <= 250 mm diametro fino a 250 mm.	m	77.29	10.02 €	774.45 €	12.25 €	946.80 €	172.35 €	189.59 €
7	PR.A13.A15.020	Tubi P.V.C. pesante tipo SN4 Ø 160 mm sp. 4,0 mm Diametro esterno Ø 160 mm spessore 4,0 mm	m	77.29	4.75 €	367.13 €	11.92 €	921.30 €	554.17 €	609.59 €
8	20.A20.C01.040	Calcestruzzo XC1 S4 C32/40. RAPP. A/C 0,50 Classe di resistenza C32/40. RAPP. A/C 0,50	m	563.60	86.19 €	48.576.68 €	150.48 €	84.810.53 €	36.233.85 €	39.857.24 €
9	20.A28.C05.020	Getto in opera cls - elevazioni. per strutture di elevazione.	mc	563.60	26.35 €	14.850.86 €	29.58 €	16.671.29 €	1.820.43 €	2.002.47 €
10	20.A28.A10.010	Casseforme tavole abete - fondazioni. per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.	mq	229.24	27.59 €	6.324.73 €	33.32 €	7.638.28 €	1.313.55 €	1.444.91 €
11	20.A28.F05.005	Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	kg	83.842.50	1.30 €	108.995.25 €	2.21 €	185.291.93 €	76.296.68 €	83.926.35 €
12	20.A37.A10.011	Colonne e travature semplici per edifici civili ed affini. colonne e travature semplici per edifici civili ed affini, con giunzioni imbullonate e/o saldate in opera.	kg	2.400.00	2.56 €	6.144.00 €	4.56 €	10.944.00 €	4.800.00 €	5.280.00 €
13	20.A90.Z10.010	Zincatura a caldo	kg	2.400.00	1.42 €	3.408.00 €	1.43 €	3.432.00 €	24.00 €	26.40 €
14	15.A10.A22.010	Scavo comune con miniescavatore rocce sciolte.	mc	1.321.84	32.61 €	43.105.20 €	36.89 €	48.762.68 €	5.657.48 €	6.223.23 €
15	15.A10.A34.010	Scavo sez ristretta rocce sciolte miniec. fino a 2,00 m.	mc	833.28	48.55 €	40.455.74 €	54.86 €	45.713.74 €	5.258.00 €	5.783.80 €
16	25.A48.A10.010	Massetto pendenze coperture cementizio sp medio 5 costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.	mq	405.38	13.37 €	5.419.93 €	19.46 €	7.888.69 €	2.468.76 €	2.715.64 €
17	20.A28.F15.005	Rete elettrosaldata B450C.	kg	742.01	1.13 €	838.47 €	2.12 €	1.573.06 €	734.59 €	808.05 €
18	Arr.01	Arrotondamento Programma contabilità Acleweb del comune id genova	corpo	1.00	-1.50 €	-1.50 €	-6.27 €	-6.27 €	-4.77 €	-5.25 €
TOTALE euro						€ 595.963.99		€ 812.951.80	€ 216.987.81	€ 238.686.61

ATTESTAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO
DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 LUGLIO 2022

Il sottoscritto Roberto Patrone, in qualità di Direttore dei Lavori denominati "Torrente Chiaravagna – Sistemazione e adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area PIAGGIO" CIG 65809904BF

ATTESTA

Che, in riferimento alle opere sopra individuate, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 corrisponde a quanto indicato nel prospetto di calcolo allegato alla presente, cui si rinvia per la quantificazione del maggior importo (calcolato al netto ed al lordo IVA) derivante dall'applicazione dei prezzari di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91.

Il Direttore dei Lavori
(cognome) Patrone (nome) Roberto

FIRMA

VISTO: Il RUP
(cognome) Valcalda (nome) Roberto

FIRMA

Allegato:

- *"Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali" in formato editabile (come da facsimile scaricato dalla piattaforma <https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it>)*