N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
SOMME URGENZE ATTIVATE A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE (APPR. GC 382/2011)														
1	11275	**1**	VIA SCIACCALUGA: FRANA MURO ASL	MURCHIO	9 LEVANTE	19.476,67		19.476,67	COSTA	NORD ASFALTI S.R.L.	14/11/11	21	05/12/11	100%
2	11250	**2**	VIA DEL BORGO CIV.10: VORAGINE / SMOTTAMENTO TOMBINATURA	MURCHIO	9 LEVANTE	70.000,00		70.000,00	OLCESE	C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	10/11/11	60	09/01/12	100%
3	11270	**3**	VIA CHIGHIZOLA + PIAZZA CADEVILLA: SALTATA SOLETTA	MURCHIO	9 LEVANTE	210.000,00		210.000,00	VESTRELLI	SIRCE S.P.A.	14/11/11	120	13/03/12	50%
4	11272	**5**	VIA PONTETTI: VORAGINE	MURCHIO	9 LEVANTE	150.000,00		150.000,00	VESTRELLI	FI.BA. S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	100%
5	11274	**6**	VIA ARENA: SMOTTAMENTI SOTTOSTRADA	MURCHIO	9 LEVANTE	100.000,00	70.000,00	170.000,00	OLCESE	C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	14/11/11	60	13/01/12	25%
6	11302	**7**	VIA MOGADISCIO 101: DETRITI SU STRADA	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	3.415,08		3.415,08	CAGGIA	SIL.CAP. S.R.L.	14/11/11	--	--	100%
7	11248	**8**	VIA BERGHINI: FRANA SCARPATA DI VALLE (SU PIZZERIA CIV. 168 R DI VIA DONGHI)	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	25.109,00		25.109,00	TRAVERSO	GIUSTINIANA S.R.L.	25/11/11	10	05/12/11	100%
8	11308	**9**	VIA DA VERRAZZANO/SALITA CHIESA DI FONTANEGLI: CROLLO TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO	GATTI GL	9 LEVANTE	40.000,00		40.000,00	MIGNACCO	EDIL-CIEFFE S.N.C.	14/11/11	60	13/01/12	80%
9	11236	**11**	VIA MONTE TIMONE: SMOTTAMENTO STRADA	MURCHIO	6 MEDIO PONENTE	200.000,00		200.000,00	D'AMICO	ECOFOND S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	95%
10	11277	**12**	VIA LERNI: FRANA E SMOTTAMENTO SOTTOSTRADA ALLA CONFLUENZA DI DUE RIVI	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	32.103,37		32.103,37	COSTA	BARILÀ E PISANO S.R.L.	14/11/11	21	05/12/11	100%
11	11288	**13**	VIA GIASONE: PAVIMENTAZIONE (DETRITI SU STRADA)	GATTI GL	9 LEVANTE	69.434,25		69.434,25	COTUGNO	SE.MA S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	15%
12	11247	**15**	VIA MOLINETTO: SCALZATI TRE PONTI - FRANA IN ATTO	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	99.990,00		99.990,00	SCRIBANI	E.L.C.I. EDILIZIA LIGURE CIVILE ED INDUSTIALE S.R.L.	10/11/11	100	18/02/12	100%
13	11294	**17,1**	VIA DONGHI: VORAGINE CIVICO 38 - PONTE PROVVISORIO	PINASCO	3 BASSA VALBISAGNO	68.620,02		68.620,02	BUDA	CONSORZIO STABILE PA.MO.TER. S.C. A R.L.	14/11/11	134	27/03/12	80%
14	11245	**17,2**	VIA DONGHI: VORAGINE CIVICO 38 - RIPRISTINO	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	355.288,00		355.288,00	TRAVERSO	SIRCE S.P.A.	28/11/11	120	27/03/12	50%
15	11255	**18**	VIA FEREGGIANO: RIPRISTINO PARAPETTO E SOTTOMURAZIONE SPONDA DESTRA	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	510.000,00		510.000,00	SCRIBANI	POZZI DI POZZI GUIZZETTI GIUSEPPE E DANIELE & C. S.N.C.	05/11/11	100	13/02/12	100%
16	11273	**21**	VIA MONTELUNGO IN CORRISPONDENZA CIV. 62: RIO INTERRATO E PARAPETTO SU SECONDO RIVO	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	176.796,04	10.000,00	186.796,04	COSTA	SIL.CAP. S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	75%
17	11295	**22**	VIA PENEGO TRATTO BASSO: PEDONALE DA RIPRISTINARE	GATTI GL	9 LEVANTE	45.733,08		45.733,08	COTUGNO	VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	100%
18	11318	**23**	VIA VISCONTE MAGGIOLO 6-8: RINGHIERA, TESTA MURO E REGIMAZIONE ACQUE	GATTI GL	9 LEVANTE	65.676,00		65.676,00	COTUGNO	DESSI' MICHELE	14/11/11	90	12/02/12	100%
19	11240	**24**	VIA ROCCHE DI BAVARI CIV. 25: FRANA SU PEDONALE	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	120.000,00	40.000,00	160.000,00	MIGNACCO	EDIL-CIEFFE S.N.C.	14/11/11	90	12/02/12	10%

N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
20	11247	**26**	VIA MOTTACHIUSURA 2: MURO CROLLATO E RIFACIMENTO MATTONATA	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	0,00		0,00	SCRIBANI	E.L.C.I. EDILIZIA LIGURE CIVILE ED INDUSTIALE S.R.L.	10/11/11	VEDI INT. 15	VEDI INT. 15	100%
21	11293	**28**	VIA SOLIMANO - FOSSO BRUMA' - PRIVATO - (COMPRENDE INTERVENTI 74-79-82)	PINASCO	4 MEDIA VALBISAGNO	546.995,10		546.995,10	CAGGIA	ASA S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	100%
22	11280	**29**	SALITA LIGGIA 1 E 2 (FOSSATO CICALA)	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	309.407,43	30.000,00	339.407,43	BENVENUTI	VILLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	14/11/11	150	12/04/12	60%
23	11263	**30**	SALITA PINO SOTTANO PRESSO VIA DI PINO 73	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	220.000,00		220.000,00	MIGNACCO	EDILSEA S.R.L.	23/11/11	90	21/02/12	10%
24	11264	**32**	STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DI MONTESIGNANO - RIO MERMI TRATTO INTERMEDIO: FRANA	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	450.000,00		450.000,00	D'AMICO	I.L.S.E.T. S.R.L.	23/11/11	90	21/02/12	80%
25	11301	**35**	RIO MERMI - TRATTO BASSO: SOVRALLUVIONAMENTO	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	132.260,97		132.260,97	SINIGAGLIA	CONSORZIO STABILE PA.MO.TER. S.C. A R.L.	14/11/11	90	12/02/12	100%
26	11238	**44**	VIA ROSATA 35	GAGGERO	4 MEDIA VALBISAGNO	20.000,00		20.000,00	CAVIGLIA CISERCHIA	S.C.A. GENOVA - SOCIETÀ COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - S.R.L.	08/11/11	90	06/02/12	100%
27	11241	**45**	SALITA GAMBONIA 17: STRADA DISSESTATA	INNOCENTINI	4 MEDIA VALBISAGNO	290.000,00		290.000,00	DI PIETRO	ING.INS.INT. S.P.A.	08/11/11	180	06/05/12	55%
28	11282	**46,1**	ACCUMULO DI MATERIALE ALLUVIONALE A LIVELLO DEL PETTINE NEL RIO SERREA	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	75.371,66	-21.000,00	54.371,66	BENVENUTI	EDILBIT DI ARTURI FRANCESCO S.A.S. DI NICOLA ARTURI & C.	14/11/11	30	14/12/11	100%
29	11282	**46,2**	VIA MOGADISCIO 63-89: STRADA DISSESTATA CON DIFFICOLTA' DI ACCESSO	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	59.500,02		59.500,02	BENVENUTI	EDILBIT DI ARTURI FRANCESCO S.A.S. DI NICOLA ARTURI & C.	14/11/11	60	13/01/12	100%
30	11255	**51**	VIA PINETTI VIA AMMARENGO: INTASAMENTO ALVEO - PRIVATO -	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	15.000,00		15.000,00	SCRIBANI	POZZI DI POZZI GUIZZETTI GIUSEPPE E DANIELE & C. S.N.C.	11/11/11	VEDI INT. 18+51+129	VEDI INT. 18+51+129	100%
31	11281	**52**	SALITA CALANCA: STRADA DISSESTATA	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	274.552,27	25.000,00	299.552,27	BENVENUTI	SE.MA S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	60%
32	11285	**55**	VIA SAN COLOMBANO (RIO FERRETTO): ALVEO INTERRATO ANCHE PER PRESENZA DISCARICA ABUSIVA A VALLE	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	OLCESE	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	14/11/11	60	13/01/12	100%
33	11290	**57**	RIO TORBIDO: ARGINE LOCALITA' VIA RIO TORBIDO	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	60.000,00		60.000,00	VESTRELLI	L'EDILBIT S.R.L.	14/11/11	90	In sospensione	3%
34	11279	**58**	VIA DI PINO, LOCALITA' CA DE RISSI: FRANE DA CIGLIO DI MONTE CON MATERIALE SU SEDE STRADALE	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	144.551,50		144.551,50	CAGGIA	L'EDILBIT S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	100%

N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
35	11257	**60**	VIA FINOCCHIARA 36: MURO D'ARGINE DA RIFARE	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	150.000,00		150.000,00	OLCESE	CO.MA.C. S.R.L.	23/11/11	60	22/01/12	100%
36	11238	**61**	VIA SAN FRUTTUOSO 134-136: DISSESTO COPERTURA	GAGGERO	3 BASSA VALBISAGNO	190.000,00		190.000,00	CAVIGLIA CISERCHIA	S.C.A. GENOVA - SOCIETÀ COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - S.R.L.	08/11/11	120	07/03/12	100%
37	11254	**62**	VIA CASINI 12: PULIZIA ALVEO	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	25.000,00		25.000,00	SCRIBANI	NV COSTRUZIONI S.R.L.	24/11/11	30	24/12/11	100%
38	11286	**63**	BORGO INCROCIATI: MURO D'ARGINE BISAGNO IN CORRISPONDENZA BENZINAIO	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	155.912,74		155.912,74	SINIGAGLIA	TECNOTATTI S.A.S. DI TATTI SEVERINO & C.	14/11/11	90	12/02/12	100%
39	11307	**69**	ACQUEDOTTO STORICO: SMOTTAMENTO C/O VIA SAN BENO CIV. 1A MONTE DI VIA TRENSASCO AL DI SOPRA DEL CIV. 19	MARASSO	4 MEDIA VALBISAGNO	150.000,00		150.000,00	COTUGNO	ARCHIE' O S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	10%
40	11258	**71**	VIA ELIA BERNARDINI 76 - VIA DELL'OLMO	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	100.000,00		100.000,00	D'AMICO	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	23/11/11	60	22/01/12	100%
41	11238	**72**	VIA MERELLO 76 LOCALITA' MONTESIGNANO: RIVO SENZA NOME OSTRUITO	GAGGERO	4 MEDIA VALBISAGNO	20.000,00		20.000,00	CAVIGLIA CISERCHIA	S.C.A. GENOVA - SOCIETÀ COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - S.R.L.	08/11/11	60	07/01/12	100%
42	11271	**73**	RIO MAGGIORE: SOVRALLUVIONAMENTO	RUPALTI FRONGIA	4 MEDIA VALBISAGNO	150.000,00		150.000,00	FRONGIA	C.E.S.I. COSTRUZIONI EDILI STRADALI INDUSTRIALI S.R.L.	18/11/11	47	04/01/12	100%
43	11293	**79**	VIA ADAMOLI 1-5r - RIO SENZA NOME - OCCLUSIONE TOMBINATURA - MURETTO CROLLATO (COMPRESO NELL'INTERVENTO 28 CON 74 E 82)	PINASCO	4 MEDIA VALBISAGNO	0,00		0,00	CAGGIA	ASA S.R.L.	14/11/11	VEDI INT. 28	VEDI INT. 28	100%
44	11278	**80**	SALITA COSTA SAN SIRO DI STRUPPA - CROLLO CIGLIO DI VALLE PEDONALE	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	119.016,10		119.016,10	CAGGIA	DESSI' MICHELE	14/11/11	90	12/02/12	85%
45	11286	**81**	TORRENTE BISAGNO - PIAZZALE BLIGNY	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	289.015,37		289.015,37	SINIGAGLIA	TECNOTATTI S.A.S. DI TATTI SEVERINO & C.	14/11/11	90	12/02/12	100%
46	11293	**82**	TOMBINATURA RIO BRUMA SOTTO VIA SOLIMANO: SGOMBERO (COMPRESO NELL'INTERVENTO 28 CON 74 E 79)	PINASCO	4 MEDIA VALBISAGNO	0,00		0,00	CAGGIA	ASA S.R.L.	14/11/11	VEDI INT. 28	VEDI INT. 28	100%
47	11262	**83**	VIA POLVERARA INCROCIO VIA DEL MONTE: PAVIMENTAZIONE	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	120.000,00	40.000,00	160.000,00	MIGNACCO	BREDIL S.R.L.	23/11/11	90	21/02/12	10%
48	11251	**88**	SALITA MULI : DISSESTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALL'ALTEZZA CIVICO 6	PATRONE	4 MEDIA VALBISAGNO	6.132,13		6.132,13	POGGI	RA.RO. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	11/11/11	120	10/03/12	95%
49	11338	**89**	SALITA SAN BAZA': PICCOLI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE DA RIPRISTINARE - SEGNI DI SGROTTAMENTO DEL RIO PROLI	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	64.878,32		64.878,32	COSTA	BARILÀ E PISANO S.R.L.	14/11/11	60	13/01/12	100%

N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
50	11251	**90**	SALITA COTELLA: MATTONATA DISSESTATA IN PIU' PUNTI	PATRONE	4 MEDIA VALBISAGNO	38.916,01		38.916,01	POGGI	RA.RO. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	11/11/11	120	10/03/12	95%
51	11251	**91**	VIA ALLA CHIESA DI SAN GOTTARDO: MATTONATA DISSESTATA	PATRONE	4 MEDIA VALBISAGNO	45.290,51		45.290,51	POGGI	RA.RO. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	11/11/11	120	10/03/12	95%
52	11251	**92**	SALITA SAN BENO : MATTONATA A TRATTI DISSESTATA	PATRONE	4 MEDIA VALBISAGNO	31.671,16		31.671,16	POGGI	RA.RO. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	11/11/11	120	10/03/12	95%
53	11243	**93**	LARGO G. GAMBARO: SGROTTAMENTO LATO VALLE (A FIANCO CABINA GAS)	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	299.162,00	78.000,00	377.162,00	TRAVERSO	SIL.CAP. S.R.L.	28/11/11	90	26/02/12	60%
54	11303	**95**	TORRENTE BISAGNO - TOMBINATURA - SFORNELLATO MURO VIALE BRIGATA BISAGNO IN CORRISPONDENZA UNIEURO	PINASCO	8 MEDIO LEVANTE	403.503,24		403.503,24	COTUGNO	CONSORZIO STABILE PA.MO.TER. S.C. A R.L.	14/11/11	300	09/09/12	100%
55	11261	**97**	GIARDINI TRA VIA CASACCIA E VIA PALEOCAPA: VORAGINE SOPRA TOMBINATURA FOSSATO SANT'UGO	MARASSO	1 CENTRO EST	250.000,00	250.000,00	500.000,00	PARODI MATTEO	SOCIETÀ LIGURE CONSORTILE S.R.L. - CONSORZIO STABILE	13/11/11	180	11/05/12	65%
56	11283	**98**	VIA AI MONTI D'ORECCHIA: FRANA DI PEDONALE	GATTI GL	9 LEVANTE	53.200,00		53.200,00	BUDA	BANCHERO S. DI PASINI ANGELICA E C. S.A.S.	14/11/11	60	13/01/12	100%
57	11276	**100**	VIA BEDINOTTI 20: PEDONALE FRANATA IN FREGIO RIO VERNAZZA	GATTI GL	9 LEVANTE	112.252,00		112.252,00	BUDA	NORD ASFALTI S.R.L.	14/11/11	127	20/03/12	45%
58	11297	**101**	FRANA DELLE BRIGNOLINE - IMBOCCO TRATTO TOMBINATO RIO FEREGGIANO	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	1.628.510,00		1.628.510,00	CONIO	I.CO.STRA. S.R.L.	01/12/11	270	27/08/12	4%
59	11296	**102**	SOTTOPASSO CADORNA: RIPRISTINO	PINASCO	1 CENTRO EST 8 MEDIO LEVANTE	330.000,00	50.000,00	380.000,00	MOSCA	EDILIZIA FIORI S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	80%
60	11249	**103**	TORRENTE STURLA LOCALITA' BINELLE - RIPRISTINO ARGINE	MURCHIO	9 LEVANTE	250.000,00		250.000,00	D'AMICO	I.CO.STRA. S.R.L.	10/11/11	90	08/02/12	100%
61	11300	**105**	LUNGOBISAGNO ISTRIA 17-25	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	386.233,18	150.000,00	536.233,18	BENVENUTI	I.CO.STRA. S.R.L.	14/11/11	120	13/03/12	100%
62	11305	**107**	RIVO FIGOI: RIMOZIONE MATERIALE DA IMBOCCO TOMBINATURA	MURCHIO	5 VALPOLCEVERA	200.000,00		200.000,00	D'AMICO	SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	95%
63	11253	**109**	VIA SPALATO 35 - RIO SCIORBA	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	185.000,00		185.000,00	D'AMICO	CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	24/11/11	60	23/01/12	100%
64	11258	**111**	TORRENTE GEIRATO - SPONDA SIN. - MURO D'ARGINE	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	100.000,00	-100.000,00	0,00	D'AMICO	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	23/11/11	90	21/02/12	100%
65	11253	**113**	RIO LAGO LUNGO: OCCLUSIONE CANALE SOTTOSTRADA VIA SAN FELICE	MURCHIO	4 MEDIA VALBISAGNO	65.000,00		65.000,00	D'AMICO	CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	24/11/11	60	23/01/12	100%
66	11266	**114**	SALITA GINESTRATO - MURO D'ARGINE RIO COSTA	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	229.095,16	177.000,00	406.095,16	BUDA	EDIL DUE S.R.L.	22/11/11	120	21/03/12	30%

N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
67	11292	**115**	VIA DELLA PORTAZZA CIV. 45 - CROLLO MURO FASCIA ALTEZZA AUTOSTRADA	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	56.184,52		56.184,52	BUDA	SE.MA S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	100%
68	11309	**116**	FRANA MURO DI SOSTEGNO IN VILLA PALLAVICINI DA VIA VARENNA	MARASSO	7 PONENTE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	PARODI MATTEO	INJECTSOND ITALIA	15/11/11	150	13/04/12	60%
69	11246	**117**	VIA DONGHI 32: VORAGINE C/O EKOM CIV. 102R	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	890.000,00	195.000,00	1.085.000,00	TRAVERSO	SIRCE S.P.A.	28/11/11	120	27/03/12	75%
70	11299	**118**	VIA CAMPOPIANO DI SERINO: PASSERELLA SUL RIO CUNIO (O ROSATO)	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	41.393,47		41.393,47	CAGGIA	E.S.O. STRADE S.R.L.	14/11/11	60	13/01/12	100%
71	11289	**120**	VIA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI BAVARI CIV. 161 (RINGHIERA / PARAPETTO CROLLATO)	GATTI GL	9 LEVANTE	42.663,26		42.663,26	COTUGNO	DESSI' MICHELE	14/11/11	60	13/01/12	100%
72	11287	**121**	RIO PRIARUGGIA: CEDIMENTO MURO D'ARGINE SINISTRO CON PARZIALE INAGIBILITA' PEDONALE VIA RONCONE	GATTI GL	9 LEVANTE	65.708,26	-3.600,00	62.108,26	BENVENUTI	S.C.A. GENOVA - SOCIETÀ COSTRUZIONI AUTOSTRADALI GENOVA - S.R.L.	14/11/11	60	13/01/12	100%
73	11267	**124**	VIA VAL TREBBIA: CEDIMENTO MURO	FRONGIA	4 MEDIA VALBISAGNO	300.000,00		300.000,00	CADENASSO	CO.MA.C. S.R.L.	22/11/11	103	04/03/12	43%
74	11291	**125**	VIA DEL PALAZZO: PAVIMENTAZIONE DISSESTATA	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	89.200,00	51.000,00	140.200,00	BUDA	C.E M.E. DI PRUZZO M. & C. S.A.S.	14/11/11	90	12/02/12	60%
75	11260	**126**	VIA DELLE ROVARE: PAVIMENTAZIONE DISSESTATA	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	115.000,00	25.000,00	140.000,00	MIGNACCO	E.S.O. STRADE S.R.L.	23/11/11	90	21/02/12	10%
76	11256	**127**	VIA DELLA MIMOSA - VIA FEREGGIANO TRATTO FINALE	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	257.100,00	100.000,00	357.100,00	SCRIBANI	L'EDILBIT S.R.L.	23/11/11	120	22/03/12	31%
77	11252	**128**	COLLEGAMENTO STRADALE VIA MANZASCO VIA DONGHI	FRONGIA	3 BASSA VALBISAGNO	350.000,00		350.000,00	MORESCO	E.S.O. STRADE S.R.L.	24/11/11	101	04/03/12	40%
78	11255	**129**	VIA FEREGGIANO 2C - MARCIAPIEDE	MURCHIO	3 BASSA VALBISAGNO	40.000,00		40.000,00	SCRIBANI	POZZI DI POZZI GUIZZETTI GIUSEPPE E DANIELE & C. S.N.C.	11/11/11	VEDI INT. 18+51+129	VEDI INT. 18+51+129	100%
79	11265	**130**	VIA DONGHI: CIVICO 32 - PONTE PROVVISORIO	PINASCO	3 BASSA VALBISAGNO	93.300,83	-16.695,81	76.605,02	BUDA	CONSORZIO STABILE PA.MO.TER. S.C. A R.L.	23/11/11	100	02/03/12	100%
80	11298	**131**	VIA MERMI: CROLLO TRATTO DI STRADA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LA MIMOSA	GATTI GL	4 MEDIA VALBISAGNO	85.124,75		85.124,75	CAGGIA	E.S.O. STRADE S.R.L.	14/11/11	90	12/02/12	100%
81	11269	**27**	SCUOLA RODARI - VILLA IMPERIALE - ACCESSO E MURO	FRONGIA	3 BASSA VALBISAGNO	391.950,00		391.950,00	FRONGIA	E.S.O. STRADE S.R.L.	18/11/11	107	04/03/12	65%
82	11316	**28**	SCUOLA DORIA - VIA STRUPPA 148	RIZZI	4 MEDIA VALBISAGNO	160.000,00		160.000,00	CALZOLA	C.E M.E. DI PRUZZO M. & C. S.A.S.	14/11/11	90	12/02/12	30%
83	11242	**29**	ALLAGAMENTO CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	FASCE	INTERO TERRITORIO	126.852,00		126.852,00	BILLE'	CAE AMGA ENERGIA S.P.A.	09/11/11	36	15/12/11	100%

N.	COD. GULP	RIF	OGGETTO	REFERENTE / RUP	MUNICIPIO	Importo Intervento Somma Urgenza (euro)	MAGGIORI COSTI (APPR. GC 24/2012)	TOT. (IMP + MAGG COSTI)	D.L.	IMPRESA	Consegna lavori	Durata lavori GG	Fine prevista	Avanzamento lavori AL 07.02.2012
84	11239	**1**	PIAZZALE ADRIATICO: ALLOGGI	GAGGERO	4 MEDIA VALBISAGNO	350.000,00		350.000,00	IBATICI	FREI S.A.S. DI EDUPPE DANILO & C.	08/11/11	100	16/02/12	70%
85	11242	**5**	ALLAGAMENTO CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI ISTITUZIONALI	FASCE	INTERO TERRITORIO	30.754,00		30.754,00	BILLE'	CAE AMGA ENERGIA S.P.A.	09/11/11	36	15/12/11	100%
86	11268	**30**	PISTA PATTINAGGIO VIA DON MINZONI (STADIETTO ALBARO) A.S.D. STURLA PATTINAGGIO	VALCALDA	8 MEDIO LEVANTE	50.000,00		50.000,00	SCHIAFFINO	FI.BA. S.R.L.	21/11/11	90	19/02/12	100%
87	11268	**32**	PALESTRA VIA T. CAMPANELLA SHUKUKAI KARATE CLUB	VALCALDA	8 MEDIO LEVANTE	51.000,00		51.000,00	SCHIAFFINO	FI.BA. S.R.L.	21/11/11	90	19/02/12	100%
SOMME URGENZE ATTIVATE A SEGUITO MONITORAGGIO BACINI (APPR. GC 24/2012)														
88	11437		TORRENTE BROCCA: SGOMBERO TOMBINATURA SOTTO PIAZZA GROSSO A SAN DESIDERIO	MURCHIO	9 LEVANTE	250.000,00		250.000,00	D'AMICO	CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO	05/01/12	90	04/04/12	40%
89	11598		RIPROFILATURA ALVEO TORRENTE STURLA ZONA DI PONTE VECCHIO - VIA DELL'ARENA, VIA ORIGONI	MURCHIO	9 LEVANTE	100.000,00		100.000,00	D'AMICO	C.E.M.A. COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.	05/01/12	60	05/03/12	100%
90	11596		VIA POSALUNGA-VIA DEL BORGO: SMOTTAMENTO TRATTO MURO DI CONTENIMENTO MARCIAPIEDI	MURCHIO	9 LEVANTE	114.000,00		114.000,00	OLCESE	EDILGE COSTRUZIONI S.R.L.	07/01/12	90	06/04/12	15%
SOMME URGENZE ATTIVATE IN DANNO A PRIVATI (APPR. GC 426/2011)														
91	11438		VIA BERNO, PRESSO CIV. 77: RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA VIA E DI UN TRATTO DI TOMBINATURA DEL RIO ROVARE	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	191.727,66		191.727,66	TRAVERSO	GEOTECNOLOGIE S.R.L.	28/11/11	90	26/02/12	70%
SOMME URGENZE ATTIVATE DA A.R.T.E.														
92			VIA MOGADISCIO 29: MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI ACCESSO	GATTI GIORGIO	4 MEDIA VALBISAGNO			0,00						
ULTERIORI SOMME URGENZE DA ATTIVARE														
93			TORRENTE FEREGGIANO, TRATTO COPERTO DI VIA MONTICELLI: SGOMBERO	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	80.000,00		80.000,00						
94			VIA DANEO - VIA TARCISIO DONATI: PULIZIA TOMBINAMENTO LATERALE	GATTI GL	3 BASSA VALBISAGNO	50.000,00		50.000,00						