



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO  
SETTORE STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-60**

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di Marzo il sottoscritto dott. ing. Gian Luigi Gatti in qualita' di dirigente del Settore Strade, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Approvazione e affidamento all'Impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in mattoni e ciottolato nella salita Accinelli tra il civ.24 e il civ.32, e rimessa in pristino delle parti ammalorate nel tratto a monte del civ.32 e a valle del civ.24", in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014 (C.U.P. B37H14004690004 - C.I.G. 60136160EA - GULP 14838).

Adottata il 27/03/2015  
Esecutiva dal 21/04/2015

27/03/2015

GATTI GIAN LUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO - SETTORE  
STRADE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-155.1.0.-60**

OGGETTO: Approvazione e affidamento all'Impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l., a seguito di procedura di Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei "Maggiori lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in mattoni e ciottolato nella salita Accinelli tra il civ.24 e il civ.32, e rimessa in pristino delle parti ammalorate nel tratto a monte del civ.32 e a valle del civ.24", in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014 (C.U.P. B37H14004690004 - C.I.G. 60136160EA - GULP 14838).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con verbale di somma urgenza prot. NP/2014/1667 del 15/10/2014 (Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade) è stata disposta, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica e privata incolumità per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in mattoni e ciottolato nella salita Accinelli tra il civ.24 e il civ.32 e rimessa in pristino delle parti ammalorate nel tratto a monte del civ.32 e a valle del civ.24., in seguito agli eventi alluvionali del 9 - 10-11-12 e 13 ottobre 2014, individuando a tal fine l'impresa STONEDIL GENOVA PIETRE s.r.l., con sede legale in piazza De Marini 3/26 16123 Genova (GE)- C.F. e P.I. n. 01739330999;
- che, nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 176 citato, si è provveduto alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori stessi da parte della stazione appaltante, quantificandone l'importo in Euro 139.834,61 oltre IVA, di cui Euro 60.513,71# per lavori soggetti a ribasso, Euro 6.175,93# per oneri della sicurezza, Euro 63.004,97# per costi del personale, ed Euro 10.140,00 per opere in economia;
- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2014, è stata approvata una prima tranche dei lavori di somma urgenza diretti a fronteggiare e rimuovere situazioni di rischi, compresi gli interventi affidati ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 207/2010, determinati dagli eventi alluvionali del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, ed è stato preso atto dei verbali di somma urgenza redatti per l'affidamento degli interventi di cui all' allegato "A" parte integrante di detto provvedimento, nonché i quadri economici relativi agli interventi stessi;
- che l'Impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l. ha sottoscritto in data 04/12/2014 specifico Atto di impegno prot. n° NP/2014/2280 del 09/12/2014, impegnandosi a eseguire i suddetti lavori per un importo complessivo di Euro 124.706,19 oltre I.V.A. al 22%;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/155.1.0/2 del 22.1.2015 si è preso atto dell'affidamento dei lavori all'impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l., per una spesa complessiva di Euro 124.706,19 oltre IVA al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato:

- che l'art.3) del atto di impegno sottoscritto dall'Impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l., di cui in premessa, prevedeva l'esecuzione di maggiori lavori in economia, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, ove durante l'esecuzione degli stessi l'ammontare complessivo dei lavori si rivelasse insufficiente;
- che in effetti, durante l'esecuzione dei lavori, si è reso necessario effettuare una serie di maggiori lavori che nell'immediatezza dell'avvio d'urgenza non era stato possibile prevedere, per cui il D.L. ha redatto una perizia suppletiva per l'eccedenza di spesa, ai sensi dell'art. 177 del D.P.R. 207/2010, quantificando i maggiori lavori stessi in Euro 21.180,91 oltre IVA 22%;
- che l'Ufficio, sulla base di detti maggiori lavori, ha integrato in Euro 317,71 la nuova quota incentivo ex art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006,
- che l'importo in aumento pari a complessivi Euro 26.158,42 trova comunque copertura finanziaria nelle somme del quadro economico approvato con la citata DCC 49/2014, utilizzando il ribasso d'asta e parte delle somme residue relative agli imprevisti, secondo la seguente redistribuzione:

LAVORI	DCC 49/2014	Maggiori Lavori	SPESA TOTALE
Lavori a misura soggetti a ribasso	60.513,71	12.487,02	69.878,98
a dedurre ribasso (25%)	- 15.128,42	- 3.121,75	-18.456,68
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	6.175,93	1.157,27	7.333,20
Costi del Personale (non soggetti a ribasso)	63.004,97	10.658,37	73.663,34
Economie (non soggetti a ribasso)	10.140,00	-	10.140,00
<b>A) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>124.706,19</b>	<b>21.180,91</b>	<b>145.887,10</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Ribasso d'asta (25%) IVA compresa	21.811,69	-21.811,69	0,00
Imprevisti, spese gara (IVA compr.)	8.258,35	- 4.346,73	3.911,62
Spese tecniche (iva compresa)	6.991,73	0,00	6.991,73
Incentivo ex art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006	2.796,68	317,71	3.114,39
IVA 22% sui lavori al lordo del ribasso	27.435,36	4.659,80	32.095,16
<b>B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>67.293,81</b>	<b>-21.180,91</b>	<b>46.112,90</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>

- che per i suddetti maggiori lavori STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l. ha sottoscritto in data 25/03/2015 specifico atto di impegno prot. n° NP/2015/590 del 25/03/2015, con il quale si è impegnata a eseguire detti lavori, per ulteriori 30 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori, offrendo lo stesso ribasso percentuale del 25,00 % offerto per i lavori pattuiti inizialmente, compresi gli oneri della sicurezza e del costo del personale, per un importo complessivo di Euro 21.180,91 oltre I.V.A. al 22%;
- che tale aumento di spesa non supera il quinto contrattuale d'obbligo e pertanto si procede ai sensi dell'art. 161 c. 12 del DPR 207/2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 c.1 e 192 del D.L.vo 267/2000;  
Visti gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;  
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.L.vo 165/2001;

#### DETERMINA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, i maggiori lavori della “Somma urgenza per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in mattoni e ciottolato nella salita Accinelli tra il civ.24 e il civ.32 e rimessa in pristino delle parti ammalorate nel tratto a monte del civ.32 e a valle del civ.24”, in seguito agli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014”, già affidati con procedura di Somma Urgenza e approvati con DGC n° 49/2014;
- 2) di affidare i lavori di cui sopra all’Impresa STONEDIL GENOVA PIETRE S.r.l. (c.b. 54110), appaltatrice dei lavori principali, la quale, con atto sottoscritto in data 25/03/2015 (prot n. NP/2015/590 del 25/03/2015), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ha accettato di eseguirli per l’importo di Euro 21.180,91 oltre IVA al 22% pari a Euro 4.659,80, per complessivi Euro 25.840,71, per ulteriori 30 giorni oltre il tempo previsto nel verbale consegna lavori;
- 3) di mandare a prelevare l’importo complessivo di Euro 26.158,42 IVA compresa dai fondi già impegnati con DD n. 2014/155.1.0./2 del 22/01/2015 al Capitolo 75754 – c.d.c. 2223.8.05 “Idrogeologico – Manutenzione straordinaria”, nel modo seguente:
- 4) Euro **25.840,71** “Quota maggiori lavori” (SIMP **2015/827/6**), di cui Euro 4.029,02 riducendo di pari importo il SIMP 2015/827/2;
- 5) Euro 317,71 “Quota incentivo ex art. 93 D.Lgs. 163/2006” (SIMP 2015/827/7) riducendo di pari importo il SIMP 2015/827/2;
- 6) di dare atto che l’importo di Euro 26.158,42 è finanziato con il fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2015;
- 7) di autorizzare la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Strade alla liquidazione della spesa, nei limiti di cui al presente provvedimento;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Dott. Ing. Gian Luigi Gatti