



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-204**

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di Giugno il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Manutenzione E Verde Pubblico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

**OGGETTO** "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA PIANA DELL'ASILO SAN DONATO IN PIAZZA DELLE ERBE 12 A GENOVA".

Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, di n°22 Nuovi Prezzi ex art.22 D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine di ultimazione dei la-vori.

Affidamento dei maggiori lavori all'Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL, C.F. e P.IVA n. 01793130996 - CIG: 9298894A13.

Estensione dell'affidamento all'Arch. Luca Di Donna dell'incarico professionale inerente al coordi-namento per la sicurezza in fase di esecuzione – CIG Z463B9268E.

CUP B37H21001570004 – MOGE 20759

Adottata il 21/06/2023  
Esecutiva dal 07/07/2023

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

21/06/2023

FRONGIA GIANLUIGI



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-189.0.0.-204**

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA PIANA DELL’ASILO SAN DONATO IN PIAZZA DELLE ERBE 12 A GENOVA”.

Approvazione di variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, di n°22 Nuovi Prezzi ex art.22 D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Affidamento dei maggiori lavori all’Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL, C.F. e P.IVA n. 01793130996 - CIG: 9298894A13.

Estensione dell’affidamento all’Arch. Luca Di Donna dell’incarico professionale inerente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – CIG Z463B9268E.

CUP B37H21001570004 – MOGE 20759

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Premesso che:**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 02/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura piana dell’asilo San Donato in piazza delle Erbe 12 a Genova, nonché il relativo quadro economico per una spesa complessiva di Euro 600.000,00;

- l’intervento è stato ricompreso all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 - annualità 2021, con il 4° adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2022- 2023 XI nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021-2022-2023 approvato con DCC 2021/93 del 19/10/2021 con specifica previsione di Euro 600.000,00;

- con nota prot. PG/2021/333099 del 22/09/2021 l’Amministrazione ha inviato apposita istanza alla Regione Liguria al fine di finanziare l’intervento in oggetto a valere sulle risorse FSR - Fondo Stra-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

tegico Regionale “Piano Straordinario per interventi di Manutenzione e Messa in Sicurezza del Territorio nel Comune di Genova – 2021”, per la quota di € 480.000,00 cofinanziando la restante quota di € 120.000,00 mediante quota di indebitamento e risorse proprie dell’Ente;

- la Regione Liguria con Decreto Regionale n. 7457/2021 del 06/12/2021 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 942/2021 ha assegnato un contributo di Euro 480.000,00 per gli interventi in oggetto;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Facility Management n. 2022-189.0.0.-210 del 05/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il progetto esecutivo di cui trattasi ed il relativo quadro economico, i lavori nonché le modalità di gara;

-come previsto dalla Determinazione Dirigenziale di cui sopra la cifra complessiva di €600.000,00 è finanziata nel seguente modo:

- per € 480.000,00 a valere sulle risorse del FSR - Fondo Strategico regionale 2021-2027 accertati ed impegnati con DD. 2021/189.0.0./298 del 07/12/2021,

- per € 119.642,29 mediante mutuo CEB accertato ed impegnato con DD 2021-180.0.0.-83 del 06/12/2021,

- per € 357,71 con fondi propri dell’ente;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2022-189.0.0.-292 in data 13/09/2022 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei lavori in questione all’Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL, con sede in Genova Via E. Tagliolini n. 104, cap.16152, C.F. e P.IVA n. 01793130996, che ha offerto la percentuale di ribasso del 18,998% sull’importo a base di gara, dando così luogo all’importo lavori pari a complessivi 378.167,16 Euro oltre IVA, comprensivi di 7.861,20 Euro per oneri per la sicurezza e oneri Covid, e 33.857,55 Euro per opere in economia, entrambi non soggetti a ribasso, così come risulta dal seguente quadro economico di Aggiudicazione:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Aggiudicazione</b>
<b>A1</b>	Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 18,998%	€ 336.448,41
<b>A2</b>	Importo economie non soggette a ribasso	€ 33.857,55
<b>A3</b>	Importo oneri sicurezza (comprensivi oneri Covid Ordinanza n.48/2020 del 20.07.20 del Presidente della Giunta Regionale) non soggetti a ribasso	€ 7.861,20
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 378.167,16</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)</b>	
<b>B1</b>	Somme a disposizione per spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali aggiuntivi, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici (IVA inclusa)	€ 34.854,25
<b>B2</b>	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 su A (2%)	€ 7.511,93
<b>B3</b>	Quota a disposizione da ribasso – con IVA	€ 96.269,88

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 138.636,06</b>
<b>D</b>	<b>IVA</b>	
<b>D1</b>	Iva sui Lavori A (22%)	€ 83.196,78
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 83.196,78</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>€ 600.000,00</b>

- conseguentemente è stato stipulato il contratto di appalto Cronologico n. 396 del 18/11/2022;

- con verbale in data 28/10/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori (Prot. 0410982.U del 28/10/2022).

### **Considerato:**

- che in corso di esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, si è accertata la necessità di eseguire lavorazioni che non sono rilevabili dall'elenco prezzi unitari contrattuale di cui in premessa, e che pertanto è stato necessario approvare n. 20 Nuovi Prezzi come da Atto di Sottomissione firmato dall'Impresa in data 18 aprile 2023 (Num. Prot. 18/04/2023.0000835.I del 18/04/2023) mediante l'uso del vigente Prezzario Regione Liguria e tramite ricerche di mercato;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2023-189.0.0.-120 del 19/04/2023 è stata approvata la variante in aumento di spesa ex art.106, comma 1, lettera c), D. Lgs.50/2016, di n°20 Nuovi Prezzi ex art.22 D.M. 49/2018 e concessione di proroga al termine di ultimazione dei lavori per l'importo netto dei maggiori lavori, pari ad Euro 15.456,10 oltre IVA di Legge

- che durante l'esecuzione dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate ulteriori difficoltà oggettive non prevedibili in fase di progettazione, essenzialmente di natura tecnica e di sicurezza a cui si è dovuto sopperire con la redazione di una nuova perizia di variante in aumento di spesa ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016;

- che in corso di esecuzione dell'intervento di cui in oggetto, si è accertata la necessità di eseguire lavorazioni che non sono rilevabili dall'elenco prezzi unitari contrattuale di cui in premessa, e che pertanto è stato necessario approvare n. 22 Nuovi Prezzi come da Atto di Sottomissione firmato dall'Impresa in data 20 giugno 2023 (Num. Prot. NP 20/06/2023.0001395.I del 20/06/2023) mediante l'uso del vigente Prezzario Regione Liguria e tramite ricerche di mercato;

- che l'Ufficio Direzione Lavori della Direzione Facility Management, sulla base di quanto sopra, ha provveduto a redigere apposito progetto di variante redigendo i seguenti elaborati progettuali:

#### 1. *ELENCO ELABORATI ALLEGATI*

1	<i>EA.01 - Progetto di Variante 2</i>
2	<i>Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento</i>
3	<i>Analisi Nuovi Prezzi di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
4	<i>Elenco Nuovi Prezzi di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
5	<i>Computo Metrico Estimativo di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

6	Quadro di raffronto di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza
7	Atto di sottomissione – Verbale di concordamento prezzi

- che, l'importo netto dei maggiori lavori, ammonta ad Euro 51.638,54 oltre IVA di Legge, pari ad un aumento percentuale del 13,655% rispetto all'importo contrattuale, quindi inferiore al limite di cui all'art.106, c.7, D. Lgs. 50/2016 e trova copertura economica nelle somme derivanti dal ribasso d'asta, come risulta dal seguente raffronto fra quadri economici.

<b>RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI</b>					
<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Importi Gara</b>	<b>Importi Aggiudicazione (ribasso 18,998%)</b>	<b>Importi Variante 1</b>	<b>Importi Variante 2</b>
<b>A1</b>	Importo lavori	€ 415.358,15	€ 336.448,41	€ 351.901,32	€ 397.560,82
<b>A2</b>	Importo economie non soggette a ribasso	€ 33.857,55	€ 33.857,55	€ 33.857,56	€ 33.857,56
<b>A3</b>	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.861,20	€ 7.861,20	€ 7.864,38	€ 13.843,42
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 457.076,90</b>	<b>€ 378.167,16</b>	<b>€ 393.623,26</b>	<b>€ 445.261,80</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)</b>				
<b>B1</b>	Somme a disposizione per spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali aggiuntivi, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici (IVA inclusa)	€ 34.854,25	€ 34.854,25	€ 34.854,25	€ 34.854,25
<b>B2</b>	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 su A (2%)	€ 7.511,93	€ 7.511,93	€ 7.511,93	€ 8.905,24
<b>B3</b>	Quota a disposizione da ribasso – con IVA		€ 96.269,88	€ 77.413,44	€ 13.021,11
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 42.366,18</b>	<b>€ 138.636,06</b>	<b>€ 119.779,62</b>	<b>€ 56.780,60</b>

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<b>D</b>	<b>IVA</b>				
<b>D1</b>	Iva sui Lavori A (22%)	€ 100.566,92	€ 83.196,78	€ 86.597,12	€ 97.957,60
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 100.566,92</b>	<b>€ 83.196,78</b>	<b>€ 86.597,12</b>	<b>€ 97.957,60</b>
	<b>TOTALE COM- PLESSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>	<b>€ 600.000,00</b>

**Considerato ulteriormente che:**

- sulla base dei contenuti della Relazione Tecnica redatta dal D.L. in data 19/06/2023 (Prot .n. NP 20/06/2023.0001390.I del 20/06/2023) le modifiche sopra riportate sono riconducibili alla fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C del dlgs 50/2016;

- la variante oggetto del presente provvedimento è da valutarsi **non** sostanziale in quanto non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, con particolare riferimento alle categorie di lavoro che permangono inalterate e contenute nella stessa classe; non è verificata nessuna delle condizioni di cui all'art. 106 comma 4 e più precisamente: a) la modifica non introduce condizioni che avrebbero potuto alterare la platea di candidati in quanto tutte le lavorazioni variate sono consimili; b) non è mutato l'equilibrio economico del contratto in quanto non vi sono variazioni preponderanti negli importi delle categorie; c) l'ambito di applicazione del contratto permane immutato; d) fattispecie non pertinente;

- che l'Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL, ha sottoscritto in data 20/06/2023 – Prot. n. NP 20/06/2023.0001395.I del 20/06/2023 - l'allegato Atto di Sottomissione, redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, con cui si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione, per l'importo complessivo di netti **51.638,54** euro oltre I.V.A., a tutte le condizioni, oneri, tempi e prezzi del sopra citato contratto d'appalto Cronologico n. 396 del 18/11/2022;

- che a seguito dell'aumento per lavori integrativi di modifica di cui sopra, l'importo totale netto dei lavori viene a rideterminarsi in **Euro 445.261,80 oltre IVA;**

**Considerato altresì:**

- che il D.L. ha valutato per l'esecuzione dei maggiori lavori, una proroga di 60 giorni solari e consecutivi, maggior durata ritenuta congrua dal R.U.P.;

**Vista** la nota Prot. 21/06/2023.279442.U del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Chiara Romano, con la quale si richiede all'Impresa, ai sensi dell'art.103, D. Lgs. 50/2016, l'adeguamento della garanzia definitiva al nuovo importo lavori;

**Vista** la nota del 01/06/2023 (Prot. n. 0245386.U) inviata al Regione Liguria, in cui si comunica l'intenzione di utilizzare il ribasso d'asta per i maggiori lavori relativi alla manutenzione straordinaria;

ria della copertura piana dell'Asilo San Donato e relativo Nulla Osta del 13/06/2023 Prot.2023-0696283 (Prot. n. 262627.E del 13/06/2023).

**Considerato infine che:**

- con Determina Dirigenziale 2023/189.0.0./54 è stato affidato all'Arch. Luca Di Donna l'incarico professionale inerente al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con un ribasso offerto del 40,05% sul compenso a base gara di € 9.962,58, calcolato su un importo lavori di € 378.167,00 e ai sensi del D.M. 17/06/2016, cosicché il preventivato importo si è ridotto ad € 5.972,57 il tutto oltre contributi previdenziali al 4% pari ad € 238,90 e IVA al 22% pari ad € 1.366,52 per un totale complessivo di € 7.577,99;

- è necessario adeguare il compenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione calcolandolo su un importo lavori di € 445.261,80 ed ai sensi del D.M. 17/06/2016 dal quale risulta un importo di € 11.239,11 a cui va applicato il ribasso offerto del 40,05% riducendosi ad € 6.737,85; pertanto, considerando l'importo di € 5.972,57 già affidato, la differenza è pari ad € 765,28 il tutto oltre contributi previdenziali al 4% e IVA al 22%;

- è necessario incrementare l'affidamento, ai sensi ex 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, all'Arch. Luca Di Donna, Partita I.V.A. 03360440105, iscritto all'ordine degli architetti di Genova al n. 1905, (codice benf. 53403), dell'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria della copertura piana dell'asilo San Donato in Piazza delle Erbe 12 a Genova per l'importo di € 765,28, oltre contributi previdenziali al 4% pari ad € 30,61 ed IVA al 22% pari ad € 175,10 per un totale complessivo di € 970,99;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Chiara Romano, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visti gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16, 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

## **DETERMINA**

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la perizia di variante in aumento di spesa inerente l'appalto "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA PIANA DELL'ASILO SAN DONATO IN PIAZZA DELLE ERBE 12 A GENOVA", composta dai seguenti elaborati:

<b>1</b>	<i>EA.01 - Progetto di Variante 2</i>
<b>2</b>	<i>Relazione del Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Procedimento</i>
<b>3</b>	<i>Analisi Nuovi Prezzi di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
<b>4</b>	<i>Elenco Nuovi Prezzi di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
<b>5</b>	<i>Computo Metrico Estimativo di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
<b>6</b>	<i>Quadro di raffronto di Variante 2 - Opere edili e oneri di sicurezza</i>
<b>7</b>	<i>Atto di sottomissione – Verbale di concordamento prezzi</i>

2. di approvare per i motivi esposti in premessa i n. 22 Nuovi Prezzi come da Atto di Sottomissione del 20 giugno 2023 (Num. Prot. NP 20/06/2023.0001395.I del 20/06/2023) e relativo Elenco Nuovi Prezzi allegato, firmato dall'Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL, dal Direttore dei Lavori Arch. Barbara Martini e dal RUP Ing. Chiara Romano;

3. di affidare tali maggiori lavori all'Impresa EDIL FRANCO RANUCCI SRL con sede legale in Genova Via E. Tagliolini n. 104, cap.16152, C.F. e P.IVA n. 01793130996 (cod. benf. 50248) che, con l'allegato Atto di Sottomissione redatto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto in data 20 giugno 2023 (Num. Prot. NP 20/06/2023.0001395.I del 20/06/2023), si è impegnata ad eseguire i maggiori lavori in questione, per l'importo complessivo di netti euro 51.638,54 oltre I.V.A., a tutte le condizioni, oneri, tempi e prezzi del sopra citato contratto d'appalto Cronologico n. 396 del 18/11/2022;

4. di approvare altresì la concessione di una proroga di 60 giorni al termine per l'ultimazione dei lavori;

5. di dare atto che il nuovo importo contrattuale totale diviene pertanto di netti Euro **445.261,80** oltre I.V.A., come da sottostante Quadro Economico:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>	<b>Importi Variante</b>
----------	---------------	-------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

<b>A1</b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 18.998%	€ 397.560,82
<b>A2</b>	Importo economie non soggette a ribasso	€ 33.857,56
<b>A3</b>	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.843,42
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 445.261,80</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA compresa)</b>	
<b>B1</b>	Somme a disposizione per spese tecniche, imprevisti, oneri fiscali aggiuntivi, spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specifici (IVA inclusa)	€ 34.854,25
<b>B2</b>	Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 su A (2%)	€ 8.905,24
<b>B3</b>	Quota a disposizione da ribasso – con IVA	€ 13.021,11
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)</b>	<b>€ 56.780,60</b>
<b>D</b>	<b>IVA</b>	
<b>D1</b>	Iva sui Lavori A (22%)	€ 97.957,60
	<b>TOTALE IVA</b>	<b>€ 97.957,60</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)</b>	<b>€ 600.000,00</b>

6. di incrementare altresì l'affidamento effettuato ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016, all'Arch. Luca Di Donna, Partita I.V.A. 03360440105, iscritto all'ordine degli architetti di Genova al n. 1905, (codice benef. 53403), dell'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di manutenzione straordinaria della copertura piana dell'asilo San Donato in Piazza delle Erbe 12 a Genova per l'importo di € 765,28, oltre contributi previdenziali al 4% pari ad € 30,61 e IVA al 22% pari ad € 175,10 per un totale complessivo di € 970,99;
7. di mandare a prelevare l'importo complessivo relativo alla quota maggiori lavori pari ad Euro **62.999,02** (di cui Euro 51.638,54 per imponibile ed Euro 11.360,48 per IVA 22%), al Capitolo 72504, cdc 1100.8.05 "Scuole dell'Infanzia – Manutenzione straordinaria", pdc 2.2.1.9.3., crono 2021/750 del Bilancio 2023 riducendo di pari importo l'impegno IMPE 2023/555 e riemettendo nuovo IMPE **2023/11668**;
8. di mandare a prelevare e impegnare a favore dell'Arch. Luca Di Donna, la somma complessiva di Euro **970,99** (di cui € 765,28 imponibile, € 30,61 contributi previdenziali, € 175,10 I.V.A.) al Capitolo 72504, CdC 1100.8.05 "Scuole dell'infanzia – Manutenzione straordinaria" del bilancio 2023, PdC 2.2.1.9.3, crono 2021/750 mediante riduzione dell'IMPE 2023/5023 ed emissione di nuovo IMPE **2023/11664**;
9. di impegnare l'importo di Euro **826,22** quota incentivo 80% (ex art.113 D.Lgs. 50/2016) al Capitolo 72504 c.d.c. 1100.8.05 "Scuole dell'Infanzia – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2022 P.d.C. 2.2.1.9.3. crono 2021/750 mediante riduzione dell'IMPE 2023/5023 ed emissione nuovo IMPE **2023/11665**;

10. di dare atto che l'importo complessivo di cui sopra di Euro 64.796,23 è finanziato con fondi FSR – Fondo Strategico Regionale 2021-2027 (ACC. 2022/1165 e 2023/80);
11. di provvedere all'inoltro della presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Generale affinché possa provvedere all'iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e alle successive operazioni gestionali
12. di dare atto che i lavori di cui alla variante suppletiva per lavori integrativi di modifica saranno contabilizzati e liquidati unitamente a quelli di cui al citato contratto d'appalto Cronologico n. 396 del 18/11/2022;
13. di provvedere, a cura della Direzione Facility Management alla liquidazione della spesa mediante atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
14. di dare atto che i lavori di che trattasi rientrano nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
15. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016 e art. 6 bis L. 241/1990;
16. di provvedere a cura della Direzione Facility Management alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente  
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile